Lavandería al subpanel — revisión interna de ejecución

1 de noviembre de 2026 · Español · Alcance solicitado por Tisa · SOLO REVISIÓN. No autoriza compras, trabajo energizado, tendido de cables ni cierre.

Qué plano y qué cambió

Tisa indica que la lavadora/secadora no aparece en el plano del panel al que se refiere. La propuesta externa localizada de cocina/climatización P2, del 26 de octubre, página 1 y E2.0 página 3, enumera nueve circuitos de cocina y uno de climatización; indica que no está aprobada por permiso y no incluye un circuito de lavandería en ese cuadro. Su cálculo de cocina/climatización no es un cálculo del alimentador con todas las cargas. Se desconoce su relación exacta con un permiso presentado o aprobado. No inferir un permiso por llamarlo «externo».

El `Current-Planning-Scope.md` interno del 26 de octubre preveía dos conexiones de lavandería, pero su comparación de Siemens de 40 espacios/80 A está superada. El cuadro interno posterior C1 de toda la unidad, del 27 de octubre, y la revisión E20-R1 muestran LAUN-W y LAUN-D como propuestas; eso no demuestra que lavandería figurara en P2 externo ni que esté instalada. Tisa ahora exige que el plano interno de ejecución muestre la conexión real de lavadora/secadora al subpanel. Conciliar con el electricista y la autoridad los documentos realmente emitidos para obra e inspección; si rigen este trabajo, revisarlos con exactitud antes de ejecutar, sin omitir cargas conectadas.

Modelo, circuitos y capacidad

La propietaria confirmó el **LG WKG101HVA** pedido, WashTower a gas, en la selección del 27 de octubre. La ficha LG WKG101H_A, páginas 1–2 y 5, identifica WKG101HVA como gas y muestra cables separados de tres clavijas para lavadora y secadora a gas. Indica lavadora 120 V / 10 A y secadora a gas 120 V / 15 A; página 5 exige protección de 15 A para el tomacorriente de la secadora. Los 10 A son datos del fabricante, no una placa fotografiada. La protección de 15 A no demuestra una carga de operación de 1.800 VA. El modelo pedido no demuestra entrega, equipo instalado ni placa. Fotografiar modelo/serie completos y datos eléctricos de lavadora y secadora, verificar tipo de gas y manual aplicable antes de aceptar circuitos y cargas.

La **propuesta** E20-R1 usa LAUN-W: posición 16, un polo, 120 V / 20 A; LAUN-D: posición 18, un polo, 120 V / 15 A. Son circuitos propuestos que deben conciliarse con el cuadro real, no prueba de instalación ni dos circuitos adicionales automáticamente. Si al plano base real le faltan ambos, añadir dos circuitos de un polo a ese plano; si ya figuran, evitar duplicarlos. Registrar cuadro base, espacios existentes/ocupados, interruptores compatibles, neutro/tierra, AFCI/GFCI, capacidad de tomacorrientes y restricciones tras revisión eléctrica. No suponer alimentación de secadora eléctrica de 240 V para este modelo a gas.

La aritmética provisional E20 es de 18 polos individuales propuestos, INCLUIDAS ambas propuestas de lavandería, en Eaton BRP20L125G de 20 espacios completos: quedan dos posiciones sin asignar antes de equipos adicionales. Si se parte solo de los 10 circuitos lógicos de cocina/climatización P2 y se agregan dos de lavandería, resultan 12 circuitos lógicos solamente; P2 no presenta un cuadro completo de toda la unidad, por lo que 12 no es su ocupación final. Un supresor dentro del panel, dispositivo de dos polos, cambio de circuitos o cargas existentes cambia el conteo. Verificar posiciones y capacidad frente al cuadro aceptado. Dos espacios libres no demuestran amperaje disponible.

Conservar como requisito de trabajo de la propietaria el alimentador de cobre en tubo para 100 A; aún no existe conclusión final de suficiencia. Calcular todas las cargas servidas y reglas aplicables de demanda/motor, incluida lavandería y cargas existentes según corresponda, sin contar dos veces la asignación de lavandería y la lavadora. Verificar protección aguas arriba, terminales, ampacidad, puesta a tierra, canalización y balance de fases. Espacios y capacidad en amperios son revisiones distintas.

Retención para tubo vacío fuera de cocina y cuantificación

Instrucción actual de Tisa para tomacorrientes interiores fuera de cocina: después de aprobar rutas y completar la carpintería necesaria de John, perforar los recorridos aprobados e instalar cajas aprobadas y ENT (tubo flexible) VACÍO; **no tender ni jalar conductores hasta la inspección y liberación**. Es una retención de la propietaria, no una afirmación de norma universal ni requisito confirmado de la autoridad. El electricista/inspector confirma inspección, alcance y liberación; no afirmar que ya aprobó. Los circuitos de cocina usan Romex (NM-B) elegido por la propietaria, sujeto a verificar que el método esté permitido.

Para ambos tomacorrientes, las antiguas asignaciones C16 de 75 pies de 12/2 y C17 de 55 pies de 14/2 NM-B son estimaciones sin medir, superadas como método de ejecución interior fuera de cocina y excluidas de compra. No son longitudes medidas de ENT o conductores, existencias ni cantidades de rollos. Tras aceptar centros y rutas viables, medir cada tramo, extremos, curvas y cajas; inventariar existencias utilizables. Seleccionar ENT y accesorios listados para lugar y condiciones reales, tamaño/ocupación/curvas/soportes, detalles de muro/techo/resistencia al fuego, compatibilidad de cajas y conductores solo con

revisión del electricista/fabricante/autoridad. El alimentador de cobre en su propio tubo es un sistema aparte.

Preparación, coordinación y condiciones

• **Planificación/medición:** Tisa coordina; un medidor/cuadrilla propuestos pueden fotografiar, con acceso autorizado, placas, ambas clavijas y largos de cables, gas y escape existentes y recorrido/subpanel. Marcar huella prevista y referencia de piso terminado; medir centros propuestos de tomacorrientes desde esquinas identificadas, alcance/acceso, profundidad disponible, cavidad y obstáculos y cada tramo. John aporta criterio de estructura/acceso; no se supone cita ni compromiso específico de John.

• **Carpintería y ajuste:** verificar abertura real, posición, acceso de servicio y clavijas, estructura, acceso a llave de gas, agua/desagüe y ruta/espacios de escape con los oficios responsables. La ficha LG indica equipo de 27 × 74 3/8 × 30 3/8 pulgadas y tomacorriente a no más de 60 pulgadas de cualquier lado; son datos del producto, no ajuste medido del local. La secadora a gas descarga al exterior; un instalador de gas calificado evalúa suministro, llave, conector y pruebas. Ventilación de armario y escape requieren revisión separada del fabricante/norma.

• **Preparación delimitada tras aceptación:** cuando se aprueben alcance, ruta, material y estructura, asignar a la cuadrilla solamente cajas y canalización vacía aceptadas. Registrar fotos y preparación para inspección; no se jalan conductores bajo la retención.

• **DETENERSE:** no jalar hasta inspección requerida y liberación expresa; no energizar, ocultar, conectar gas ni cerrar hasta aceptación y aprobaciones aplicables de los oficios responsables. Esta nota no autoriza compras ni pagos.

Fuentes de los planos generales existentes

Rev B/B-P1 del responsable de cocina: K001 p. 8 es vista Magicplan de muros sin registrar; K002 p. 9 es plano definido de estaciones de muebles bajos; K101–K103 pp. 10–12 son alzados; K302 p. 18 muestra estaciones eléctricas propuestas. Son referencias de diseño existentes, no prueba de marcas en obra. Las hojas K-M01 del responsable de cocina conservan esas estaciones. Registrar referencias reales de esquina terminada/moldura/piso, plano del cierre del muro del refrigerador y envolventes de montantes/cajas/placas antes de fijar posiciones y recorridos finales.

Fuente eléctrica de sala: `continuity/source-snapshots/2026-10-29/electrical/outputs/Unit4_Electrical_Whole_Unit_Working_Plan.pdf`, 27 de octubre, p. 2 del PDF plano de tomacorrientes, p. 3 cuadro por ambiente, p. 4 cuadro de circuitos y p. 7 previsiones de recorridos. Propone L1–L6: dos en muro del dormitorio, dos a ambos lados de la chimenea en muro sólido, uno en muro del mirador y uno en tabique compartido. LIV es circuito propuesto de 20 A que también sirve H1. La p. 2 indica que los símbolos son aproximados y faltan ubicación y cobertura en obra; no muestra recorridos medidos. Conservar L1–L6 y H1 como objetivos de diseño; medir centros exactos, placas instaladas, referencias de muro/moldura/acabado y rutas aceptadas de ENT vacío antes de la instalación preliminar. Las antiguas previsiones NM-B generales de esa hoja quedan superadas para tomacorrientes interiores fuera de cocina por la retención anterior.

Fuentes

• P2 externa: `outputs/unit4-electrical/Unit-4-Kitchen-Electrical-Plan-P2.pdf`, pp. 1, 3–4 (solo revisión de propietaria); alcance interno anterior `outputs/unit4-electrical/internal/Current-Planning-Scope.md` (equipo anterior superado).

• Fuente de trabajo: `electrical/2026-11-01-eaton20/outputs/Circuit-and-Romex-Takeoff-REVIEW-ES.csv` y `Electrical-20Space-Review-Data.json`, E20-R1; C1 anterior `continuity/source-snapshots/2026-10-29/electrical/work/package-data.json`. Diferenciar propuesta de instalación real.

• Selección de propietaria: `kitchen/outputs/rev-b-2026-10-29/sources/S05-Owner-Selection-Confirmation-2026-10-27.md`; respaldo privado `outputs/unit4-electrical/Laundry-Model-Resolution-P2.md` y manual MFL71728964 Rev.00_012021 pp. 13, 21, 26 en `sources/appliance-evidence/laundry-resolution/`.

• Ficha del fabricante LG WKG101H_A, pp. 1–2, 3, 5; soporte LG del modelo. La placa y el manual aplicable a la unidad siguen por verificar.