Tablero semanal de la Unidad 4

Lunes 2 de noviembre: Ervin y Joel descansan. J-02: John aún no reporta existencias. Sin recogida de loseta, inicio de cuadrilla ni trabajo de fin de semana.

En curso · Inprogress

01 Puerta antes de electricidad

Meta de Tisa para el lunes Que John termine la puerta y carpintería necesarias para electricidad y luego se dedique al baño. John no ha confirmado inicio ni terminación.

Responsable de coordinación Registrar puerta y jambas en obra. P02 es una posibilidad. D04 y la puerta empotrada del baño tienen autorizaciones separadas.

Recorrido de entramado **Registro de John • J-04**

General y varios · General/MiscTasks

02 Revisión de lavandería LG

Ayudante propuesto Verificar recepción y ubicación; fotografiar placas accesibles de modelo y capacidades. La entrega del LG sigue sin verificar.

Coordinador propuesto Confirmar almacenamiento, paso de acceso y traslado seguro.

Electricista e instalador Verificar ajuste y acceso. Cotejar las placas reales con el cuadro eléctrico emitido. Los circuitos existentes en el estudio son propuestas.

Revisión de lavandería **Registro • OW-01**

Obra del baño · BathroomRemodel

03 Ajustes del baño

J-01 • John y plomero Verificar tina fija, brida y ajuste del inodoro en R3a S-03 corregido antes de cortar listones.

J-05 • John y oficios Conservar la moldura visible. Verificar cavidad oculta, herrajes y cables antes de abrir la pared.

R3a S-03 corregido **Puerta PD-01**

04 Inicio de loseta

J-03 • John Con materiales de la etapa en obra y la base lista, John inicia y aprueba el trazado en seco. Puede instalar o supervisar una sección autorizada. Un ayudante como máximo si se asigna.

Piso TP1-R3a

Cocina y pendientes continúan en la página 2.

Tablero semanal de la Unidad 4

Secuencia de cocina y trabajo en paralelo

Obra de cocina · KitchenRemodel

05 Gabinetes e instalación

Cuadrilla • marcado encargado Marcar gabinetes y aparatos en obra. John o Tisa verifica cada posición. Sin fecha de obra confirmada.

John • entramado asignado Armar solo el tramo verificado y autorizado. Para armar D04 se necesitan la caja real del panel y su tapa correspondiente.

Electricidad Tras el entramado, verificar método, cajas, rutas y faltantes exactos. Autorizar una sección delimitada; revisar antes del cierre.

Recorrido de entramado **Alcance eléctrico**

Pendientes · Backlog

06 Revisiones paralelas

Climatización • revisar primero Revisar fotos del ático y paso de servicio. Medir obstáculos solo con acceso y autorización. Sin cortes de trampilla ni ductos.

Interiores y electricista • condicional Medir tramos de sala/comedor, placas eléctricas y molduras conservadas antes de aprobar el trazado de molduras.

Responsable de acabados • solo plan Renovar juntos los pisos aplicables tras trabajos con polvo, molduras y pintura principal. Sin fecha.

Interiores R1 **Alcance • págs. del PDF 7–8**

La prioridad de John para el lunes

Edición de trabajo para revisión • Español • Sin autorización de obra

Tisa quiere que John termine para el lunes 2 de noviembre la puerta y la carpintería necesaria para electricidad, y que después se dedique al baño. John aún no ha confirmado la hora. Identificar la abertura antes de cortar. Se pueden marcar los gabinetes en cuanto haya acceso.

J-04 | Identificar la puerta durante el recorrido

La foto P02 muestra una candidata: la abertura DERECHA en el muro este del refrigerador. Conservar la abertura IZQUIERDA y la ventana. Los registros aún no identifican P02 como la puerta del lunes. La abertura D04 del panel en el comedor y la puerta corrediza del baño tienen alcances distintos. Identificar la abertura en una foto, marcar jambas, montantes, instalaciones y nivel de piso, y anotar ambos extremos. Armar solo el tramo confirmado y autorizado.

J-05 | Revisar aparte la puerta corrediza del baño

Baño A se desliza a la derecha en el muro A–B. Conservar la moldura y el aspecto visible de la abertura. John indica que hay que abrir y rearmar el entramado oculto. Marcar el alcance oculto y revisar hoja, kit y recorrido completo con entramado y electricista antes de autorizar cortes. Es distinto de la abertura Murphy B y de los listones del inodoro J-01.

Antes de empezar cada tarea

Abrir la hoja vigente para esa tarea: gabinetes K002 pág. 9 y K-M01 pág. 1; electricidad de cocina K302 pág. 18; listones del baño, hoja S-03 del alcance TP1. John compara el plano con la obra y señala discrepancias. Antes de empezar ese tramo, el responsable anota hoja, ubicación, decisión, nombre y fecha real. Si hay dudas sin resolver, ese tramo espera. Ervin y Joel descansan el lunes. No recoger loseta.

Qué habilita la entrega del entramado

La cuadrilla marca las bases con cinta según K-M01 y Magicplan. John o Tisa verifica cada posición. Después del entramado revisado de John, el electricista comprueba cajas, alturas y rutas. Con esa revisión se determinan materiales y tramos que se pueden instalar. Cada muro requiere autorización antes de cerrarlo.

Índice de habitaciones y del proyecto

Aporte del responsable de interiores al plan semanal

Registro de tareas de John

COCINA / J-04 / SECUENCIA DE AUTORIZACIÓN

Del entramado de John al cierre de una sección revisada

Recorrido con John → la cuadrilla marca las bases → John o Tisa verifica → John completa el entramado aprobado → electricista verifica cajas y rutas → materiales exactos → tendido delimitado → pruebas y revisión → cierre de esa sección. Cocina: Romex/NM-B, sujeto a revisión del electricista. Para tomas interiores fuera de la cocina, cajas aprobadas y ENT VACÍO se inspeccionan antes de jalar conductores. La lavandería requiere verificar sus propios equipos y recorridos.

1 | John dirige el recorrido y fija las referencias

P02: la abertura DERECHA de la pared este es candidata a cierre; conservar la IZQUIERDA y la ventana. Puede haber otros tramos. John fecha ancho/alto entre jambas, distancias de ambos lados a esquina sureste y abertura conservada, profundidad, montantes/dintel, cara terminada y referencia de piso. Las 88 pulg. del este son asignación de gabinetes, nunca ancho del cierre. Fotografiar extremos e instalaciones.

2 | La cuadrilla marca físicamente las bases; John o Tisa verifica

K-M01: con Magicplan y K001/K002, marcar con cinta seis bases, aparatos y pasos. Desde la esquina sureste, SUR hacia el oeste 0/36/51/75/105/≈112 y ESTE hacia el norte 0/36/60/88; OESTE 0/18/48/66 desde el extremo sur del tramo de estufa. Contar una vez la esquina. John o Tisa coteja cada estación con esquina, moldura, nicho y puertas abiertas. Fechar croquis, fotos y visto bueno. Sin fecha ni marcas terminadas confirmadas.

3 | John arma solo los tramos revisados

Cocina revisa soportes de gabinetes, nicho sur, campana y luminarias; Entramado revisa cargas y dintel. Tras verificar las marcas, John arma y aprueba su parte en la sección autorizada. Documentar soportes y holguras. D04 es independiente: caja y tapa a juego en obra, W medido y soporte, acceso y posición revisados antes de armar.

4 | El electricista verifica cada caja y recorrido

E05: el electricista rastrea cables y cargas compartidas y dirige el aislamiento. E06: este 12/48 y sur 36/66½ desde la esquina sureste; oeste 9/57 desde el extremo sur del tramo de estufa, en pulgadas. Faltan alturas. Verificar cajas, soportes, acceso al controlador y rutas contra caras enmarcadas. Medir tramos y colas, conductores y existencias antes de especificar materiales.

5 | Materiales, tendido, pruebas y cierre

Tisa puede planificar en paralelo; la cuadrilla puede inventariar y preparar sin tocar cables. Con materiales reales y autorización del electricista, la cuadrilla asignada ejecuta solo el tendido delimitado. Registrar circuito/recorrido, fotos y resultado de prueba o inspección. Cocina y oficios identifican exactamente qué pared o techo se autoriza cubrir.

Recorrido del entramado de cocina • K301–K306

Lista de entramado y recorridos para electricidad

PROGRAMA DE MEDICIÓN / 01

Marcado de cocina y encuentros

Preparar registros en paralelo cuando haya acceso. El responsable propuesto no es una asignación. LISTO significa evidencia lista para revisión, no autorización para cortar ni cerrar.

P1 • Marcar bases: cuadrilla; verifica John O Tisa

Con K002 / K-M01 y Magicplan marquen cada estación en el piso desde caras terminadas identificadas. Anchos fijos: sur esquinero 36 + basura 15 + lavavajillas 24 + fregadero 30 (+ relleno ≈6 15/16); este esquinero compartido 36 + cajones 24 + espacio de refrigerador 28; oeste 18 + estufa 30 + 18. Contar una vez el esquinero compartido; no cambiar anchos. Foto general y fotos de extremos de cinta, con referencia y estaciones. Registrar conflictos y paso con lavavajillas abierto/manijas. John o Tisa verifica cada estación; responsable de cocina revisa K002/K301 antes de entramar. ALTO a cambios o fabricación sin revisión.

P1 • Relleno este P02 ≠ comedor D04

P02: el hueco DERECHO del muro este es candidato a relleno; conservar hueco IZQUIERDO y ventana. Registrar ancho/alto entre jambas, distancias de ambas jambas a esquina sureste Y al hueco conservado, profundidad, montantes/dintel, plano terminado y referencia de piso. Fechar foto general, fotos de extremos y croquis de servicios. Los 88 pulg de gabinetes no son el ancho del hueco. Propuesta: persona capaz de la cuadrilla registra; John y responsables de cocina/entramado revisan K306. ALTO a cortes y entramado hasta aceptar.

P1 • Aparatos, montantes y placas completas

Desde piso terminado y esquina/moldura identificada, registrar piso terminado frente a contrapiso, etiquetas y alturas reales de fregadero/estufa/refrigerador, bordes y proyección de ventana/moldura, montantes y obstáculos. Para cada dispositivo existente/propuesto registrar izquierda/derecha, abajo/arriba y ancho/alto de placa completa, no solo centro. Fotografiar cada cara y extremos de cinta. Cocina y electricidad revisan K302–K306; ALTO a cajas y cierre sin coordinación.

P2 • Tres cajas de techo

Ubicar luz principal y dos colgantes del fregadero por distancias de centro a DOS muros fijos, altura de techo, peso y soporte. Foto general, extremos de cinta y croquis identificado; distinguir existente/propuesto. Electricidad/instalador revisa soporte y K303–K305. ALTO al montaje sin verificar.

K-M01 • marcado de gabinetes por la cuadrilla

PROGRAMA DE MEDICIÓN / 02

Subpanel, puertas y referencias del baño

Usar referencias registradas como punto de partida. Distinguir caras originales y propuestas; dejar lo desconocido en blanco, no en cero.

P1 • D04: relleno de entrada oeste del comedor

Medir W desde borde EXTERIOR de la moldura de ventana más a la derecha hasta esquina interior derecha del muro oeste; excluir puerta perpendicular con tragaluz. Registrar diferencia entre piso terminado y contrapiso, alturas de molduras sobre piso terminado, montantes, proyección D02, remate y retornos de gabinete y estado D5 con placa completa. Foto general y ambos extremos de W con referencias. Medir caja Y tapa reales en mano, proyección, giro, retiro y acceso de servicio; 15.3 × 22 publicado no prueba piezas en mano. x=W/4+1 y 65 pulg AFF son propuestas; centro de caja frente a tapa sin resolver. Interiores revisa acabados; electricidad acceso y D04/K306. ALTO al entramado hasta aceptar.

P2 • Puerta corrediza PD01-R4

John informa hoja de 28 × 1⅜; Ervin informa grosor de 1½. Verificar grosor real, cavidad A–B de recorrido completo, jamba, moldura existente y paso libre. Foto general y cinta en grosor y ambos extremos de cavidad, con caras fijas. Propuesta: Ervin O Joel, con ayudante disponible si se acuerda; ambos libres el lunes. John/instalador revisa PD01-R4. ALTO a cortes e instalación hasta aceptar ajuste y moldura.

P1 • Baño S-03: cara original y nueva

John midió 12 pulg desde entramado expuesto al centro del desagüe del inodoro; falta pared terminada. Marcar y fotografiar cara original, centro/brida, tina/desagüe y cara terminada propuesta; dibujar capas reales y referencia de piso terminado. John y plomero comprueban plano exacto del inodoro, giro y holguras. Solo ajuste de listones atornillados tras comprobar ajuste; tina, desagüe y brida fijos; sin reconstruir muro estructural. Dos horas es estimación de John; hay conflicto de momento y no consta inicio. ALTO a ampliar alcance o cambiar plomería. La corrección R3a S-03 EN/ES pasó revisión visual independiente delimitada; S-03 original sigue en espera y el ajuste real permanece sin resolver.

P2 • Alturas de pisos y holguras

En baño, cocina y umbral contiguo registrar referencias de piso terminado y contrapiso, desplazamientos de aparatos y alturas de brida y umbral con foto general y extremos de cinta. John e instalador correspondiente revisan plano TP1 y detalle de umbral. ALTO a corte/colocación si falta resolver impermeabilización o transición.

Paredes interiores y placas

Registrar avances parciales por cuarto o recorrido. Una medida faltante es DESCONOCIDA, nunca cero; no repetir fotos ya recibidas.

P2 • Alzados de recámara

Las referencias de John 121 lado corto / 151 largo no son tramos libres de moldura verificados. Los 9½ de zócalo y 103 del piso a la PARTE INFERIOR de la moldura alta requieren confirmar referencia de piso; 103 no marca guardasilla. En pared de cabecera y opuesta medir de esquina interior o moldura EXTERIOR a otra esquina/moldura, límites de puerta/closet, proyección de moldura, profundidad de nicho, piso terminado a parte superior del zócalo, ambos bordes de guardasilla/moldura alta y techo. Una foto general frontal y extremos de cinta por muro; ya existen EE14E1FA-774D-4956-9E8B-BE1827BE103E.heic y 81188697663__FE078557-2170-45EB-A4AE-711E09A13C6C.HEIC. Propuesta: Ervin O Joel, ayudante si se acuerda; LIBRES lunes. Interiores revisa alzados.

P2 • Placas y tramos de sala/comedor

Para CADA placa real registrar izquierda/derecha desde extremo terminado identificado, abajo/arriba desde piso terminado, ancho/alto de tapa completa y relación con moldura/zócalo; indicar existente o propuesto. Tres tomas propuestas para recámara: una a cada lado de posible cama queen y una opuesta, ENCIMA y no dentro del zócalo. Registrar cada tramo de sala/comedor, remate y retornos de gabinete y placas de chimenea. Fotos generales y cinta en placas. Interiores verifica acabado; electricidad ubicación; revisión habilita alzados. Usar las hojas 2–3 del 27 de octubre para L1–L6 en la sala y H1 en el pasillo. Los símbolos indican ubicaciones propuestas; medir posiciones y recorrido real.

MEDICIONES / 04

Recorridos eléctricos, lavandería y ático

Registrar avances parciales por cuarto o recorrido. Una medida faltante es DESCONOCIDA, nunca cero; no repetir fotos ya recibidas.

P1–P2 • Registro de recorridos eléctricos

Seguir cada uno de los 18 circuitos propuestos en E20 desde el subpanel al primer dispositivo y los siguientes. Medir subidas, bajadas y sobrantes; fotografiar extremos, curvas y obstáculos. Separar el tubo del alimentador. Solo para los tramos aprobados de Romex en cocina, medir el NM-B y contar por separado 12/2, 14/2 y cualquier 14/3 necesario. Las agrupaciones históricas de 9/9 y las estimaciones de 750/500/100 pies no fijan método ni cantidad para los 18 circuitos.

Para tomas interiores fuera de la cocina, contar aparte ENT vacío, accesorios y cajas. El electricista revisa los conductores necesarios. Pasar cables solo tras inspección y autorización. Confirmar aparte los demás métodos, incluida lavandería. Fotografiar ambas placas y enchufes y medir ambos recorridos. P2 omite lavandería; los 18 de E20 incluyen dos circuitos propuestos para ella. Esperar rutas, existencias y materiales verificados antes de comprar.

P2 • Pruebas de HVAC / ático

Usar primero fotos y medidas existentes. Si hay acceso, registrar posición y abertura libre de trampilla, altura/perfil del ático, paso de soporte/servicio, ubicación propuesta del equipo y extremos medidos de conductos, ventilación y gas, cruces y obstáculos. Fechar fotos generales y de extremos con caras de referencia; no inventar recorrido. Especialista HVAC revisa ingreso y acceso de instalación antes de dimensionar o elegir ruta. ALTO a cortes/instalación; lo inaccesible queda desconocido.

05 / COCINA / K-S01–03

Verificar primero las medidas y la superficie que llevará loseta

La revisión B de cocina, actualizada en inglés y español, sigue siendo el juego de planos de trabajo. K306 coordina la cocina con D04 y remite al mismo diseño del subpanel.

K-S01 / K-M01 | Recorrido y marcado sin fecha confirmada

John dirige el recorrido con Cocina; no hay ayudante ni fecha concertados. SUR desde la esquina terminada común del sureste: 115 pulg. informadas hasta la moldura (no descontarla dos veces); estaciones K002 0/36/51/75/105/≈112, centro del fregadero 90. Retorno ESTE estimado 88.5–89 hasta moldura; asignación nominal 88 antes de rellenos. Revisar ventana, puertas y paso con aparatos abiertos. OESTE desde el extremo sur del tramo de estufa de 66 pulg.: 18–30–18, centro 33. Medir caras reales del cuarto y referencia de piso; documentar fotos. Estas estaciones no dan medidas de corte. La cuadrilla marca; John o Tisa verifica.

K-S02 | P0 • Revisión de registros el lunes / 3–5 de noviembre, condicional

Responsable de cocina. 0 ayudantes para revisar registros y 1 solo para una medición posterior autorizada. Aclarar si la necesidad inmediata es para piso, salpicadero/hueco de la estufa o ambos. El piso sigue sin definirse. En la pared oeste se mantiene la loseta hasta el techo sobre la estufa. La Marazzi gris recuperada es solo una pista. El modelo indica 114.08 pies², se reportan 8 cajas con 124.00 pies² y no hay constancia de 9 cajas disponibles. Medir cada cara, retorno, borde y umbral. Registrar en la documentación existente la serie, el acabado y el lote exactos que deben coincidir. No sustituir con blanco genérico ni loseta del baño.

K-S03 | P1 • 3–5 de noviembre, condicional • Responsable de cocina y John. Hasta 1 ayudante

Seis gabinetes bajos. Contar el esquinero una sola vez. Sur, en pulgadas: esquinero 36 + basura 15 + lavavajillas 24 + gabinete del fregadero 30 = 105, luego relleno ≈6 15/16. Eje del fregadero a 90. Este: 36 + cajones 24 + refrigerador 28 = 88 pulgadas. Oeste: 18/30/18 = 66 pulgadas. Comprobar plantilla del fregadero, soporte del lavavajillas, giro de la puerta del refrigerador, profundidad de la alacena para pasteles y gabinetes altos opcionales contra las esquinas terminadas reales. Se acepta con ajuste medido y paso libre. En espera los cortes, la fijación y la compra de gabinetes. El nicho despensa SUR propuesto tiene 30 ancho × 54 alto × 5 fondo, a 42 sobre piso terminado; el extremo aproximado de 59 pulg. carece de origen probado. Medir cavidad, instalaciones y esquina terminada antes de soportes o cortes.

Rev B de cocina • Documento de trabajo vigente en español

Magicplan existente de la Unidad 4

K-M01 • plano para marcar las bases

Rastrear el cableado existente antes de definir qué se retira

Son tres tareas eléctricas distintas. Puede iniciarse la coordinación en planos. Ningún trabajo eléctrico en obra está autorizado ni asignado.

E05 | P1 • 3–6 de noviembre, condicional • Responsable de electricidad y electricista. Hasta 1 ayudante

Inventariar el cableado antiguo con aisladores y tubos de porcelana que sirve a la cocina y cada carga conectada aguas abajo que se conservará. El límite propuesto es el sistema antiguo que alimenta la cocina. No se prevé retirar todo el cableado de otras áreas. Longitudes y materiales de reemplazo sin determinar. Se acepta con un plano por circuito, revisado por el electricista, que indique qué conservar, retirar o terminar. Mantener en espera el aislamiento, la manipulación y el retiro hasta autorizar el alcance del oficio.

E06 | P1 • 4–7 de noviembre, condicional • Electricidad y cocina. Hasta 1 ayudante

Coordinar seis ubicaciones de tomacorrientes de cubierta, tres cajas de techo (dos lámparas colgantes sobre el fregadero y una luz principal), un circuito de iluminación con grupos de control separados, controlador accesible bajo gabinete, circuitos dedicados a aparatos y circuitos separados para lavavajillas y triturador. Resolver el E-Nr Bosch y los 15 A del manual frente a los 20 A propuestos antes. Se acepta con plano revisado de dispositivos y luminarias y capacidades acordes con los equipos reales. Mantener en espera la colocación de cajas, el tendido y el cierre.

E07 | P1 • 4–8 de noviembre, revisión de planos • Electricidad, responsables de las áreas y climatización. 0 ayudantes

Coordinar por separado climatización/ático, sala/pasillo, comedor, dormitorio, tomas/iluminación de baño y lavandería. Registrar conflictos de acceso y las cargas verificadas por ramal; no se supone carga eléctrica para el inodoro. Para TOMAS INTERNAS FUERA DE COCINA: primero John completa la carpintería y trazado requeridos; el revisor aprueba recorrido y cajas; instalar ENT VACÍO (tubo Smurf) solo en la sección autorizada. Parar para inspección. Nadie jala conductores hasta la inspección real y la autorización posterior. Es una instrucción de Tisa para este alcance. En la cocina se usa Romex/NM-B, sujeto a revisión del método y recorrido por el electricista. Lavandería se revisa por aparato. Las previsiones antiguas de Romex no son un pedido.

Lavandería • conexión interna solicitada por Tisa

El pedido identifica la torre de lavado a gas LG WKG101HVA con dos enchufes con tierra. LG indica 120 V / 10 A para la lavadora y protección de 120 V / 15 A para la secadora a gas. Este último valor corresponde a la protección, no al consumo de la secadora. Fotografiar modelo, serie y ambas placas cuando esté disponible; entrega sin confirmar. El plano externo de 10 circuitos omite lavandería. Los 18 propuestos en E20 ya incluyen los dos de lavandería. Electricidad verifica ocupación del panel, carga del alimentador, gas, acceso y recorridos antes de asignar trabajo.

Electricidad E02, E05 y E06 • aporte semanal

Conexión de lavandería • revisión eléctrica

Coordinar las instalaciones mientras las paredes siguen abiertas

John dirige las comprobaciones en obra cuando se confirma el acceso. El plomero, el electricista y los responsables de campana y gabinetes autorizan cada uno su parte.

K-S04 | P1 • 3–6 de noviembre, tentativo • Cocina y oficios. 0 ayudantes por ahora

Coordinar nueve circuitos propuestos de cocina, conexiones de fregadero/lavavajillas/triturador y zonas accesibles para servicio. Medir los recorridos de agua fría y caliente, desagüe, ventilación sanitaria y conexión del lavavajillas junto al fregadero comprado. No se ha seleccionado línea de agua para el refrigerador. Conciliar el manual del Bosch real con su circuito. Se acepta con plano de recorridos y capacidades, verificaciones e inspección según corresponda. No se autoriza la instalación preliminar de tuberías ni cajas.

K-S05 | P1 • 3–6 de noviembre, tentativo • Responsables de campana/estufa y cocina. Hasta 1 ayudante para medir

Conservar el hueco oeste de 30 pulgadas de la estufa, con eje a 33 pulgadas en el tramo de 66 pulgadas. Confirmar remate y protector trasero de la estufa, soporte de campana y recorrido completo al exterior, con codos, terminación y cualquier conexión del piso inferior. Ya se tiene una estufa y una campana. Aún falta medir el ducto. Se acepta con etiquetas, manuales, espacios libres y recorrido completo conciliados. No suponer un ducto compartido.

K-S06 / K-S07 | P0 coordinación / P2 acabados

K-S06: coordinación general, electricidad e interiores tienen a cargo el subpanel. 0 ayudantes de cocina. K306 requiere verificar caja, tapa y ubicación reales. K-S07: del 5 al 8 de noviembre como fecha más temprana, solo si se cumplen los requisitos previos. Responsables de cocina y acabados, con hasta 1 ayudante para manejo de materiales después de la autorización. Cerrar solo zonas aceptadas, instalar seis gabinetes bajos y después tomar la plantilla de la cubierta. La estimación de 21.5 pies² para tramos rectos no autoriza una compra. Se acepta con colocación de gabinetes, acceso de servicio y espesores terminados aprobados. De lo contrario, queda pendiente.

Coordinación del subpanel y requisitos previos a los acabados de cocina

Revisar el subpanel y medir las cantidades de cable

D04 es el cierre de ventana/entrada en la pared OESTE del COMEDOR, distinto de la abertura P02 en la pared este de cocina. El plano es solo para revisión. El recorrido de cocina y el trazado en zonas no afectadas pueden continuar mientras D04 siga pendiente.

E01 | P0 • Revisión el lunes • Coordinación general y electricidad. 0 ayudantes

Eaton BRP20L125G, 20 espacios de tamaño completo, 125 A, con zapatas principales sin interruptor principal (MLO). Incluye tapa BRPX2A20L1F y barra de tierra. Verificar el total actual y las condiciones de suministro. El pago requiere una decisión aparte. Se acepta con la cotización exacta y la decisión registrada. Suspender los cortes hasta recibir, medir y verificar la caja Y la tapa correspondiente.

E02 | P0 • 2–4 de noviembre, tentativo • Interiores y electricidad. 0–1 ayudante para medir

Medir W desde el borde exterior de la moldura de la ventana de más a la derecha hasta el rincón interior derecho. Excluir la puerta perpendicular con sobreluz. Marcar el nivel de referencia del piso, la placa D5, el retorno del gabinete D02, la moldura horizontal y la tapa desmontable. x=W/4+1 y 65 pulgadas sobre el piso terminado son propuestas. Aclarar si se toma el centro de la caja o el de la tapa. Se acepta con W real, componentes reales y revisión de ubicación y acceso. No cortar el hueco.

E03 / E04 | P0 • 2–5 de noviembre, tentativo • Responsable de electricidad

Revisar 18 circuitos propuestos de 120 V y un polo, 2 espacios sin asignar y alimentador de cobre de 100 A en tubo. El electricista verifica carga, protección y terminaciones. Medir cada recorrido y sobrantes. Contar 12/2, 14/2 y cualquier 14/3 solo en tramos aprobados de NM-B en cocina. Para tomas interiores fuera de la cocina, medir ENT vacío y contar accesorios y cajas; prever aparte los conductores para después de la inspección y autorización. Para otras cargas, incluida lavandería, verificar el método. Esperar necesidades y existencias medidas por tipo antes de pedir.

Dibujo de revisión integrada D04

Nota de coordinación vigente de D04

01 / BAÑO / PRIMERA REVISIÓN DE JOHN

Acordar la cara terminada antes de cambiar el entramado

J-01: Tisa autorizó únicamente el ajuste de listones para el inodoro estándar; tina y desagüe fijos. El S-03 corregido de R3a pasó la revisión visual independiente en ambos idiomas sobre las caras original y nueva. Usar R3a; no cortar desde el diagrama R3 anterior. John y el plomero deben verificar en obra caras reales, capas, modelo exacto y encaje antes de cualquier corte.

B-01 | P1 • 2–3 de noviembre • John y el responsable del baño. 0 ayudantes

El 1 de nov., John midió 12 pulg. desde la cara del entramado expuesto al centro del desagüe. Identificar la cara original (montante o listón existente), la referencia nueva tras el ajuste y la futura cara terminada. Con centro fijo, distancia terminada = 12 + delta − t: delta es el desplazamiento desde la referencia original a la nueva, positivo al alejarse del desagüe; t es el espesor real desde la cara NUEVA hacia el desagüe. Ambos se desconocen. No descontar dos veces los listones retirados. Marcar caras, brida y piso en foto y sección.

Baño • Ajustar los listones después de comprobar el encaje

Tisa decidió proceder con el ajuste de los listones de recrecido para que quepa el inodoro estándar previsto. John explicó que se pueden retirar los listones atornillados, cortarlos y volver a instalarlos. Calcula unas 2 horas; no es un plazo garantizado. La instalación sanitaria, la brida, la tina y el desagüe permanecen fijos; no se reconstruye el muro estructural. Antes de cortar, John y el plomero marcan la cara terminada y verifican capas reales, plano del inodoro, giro de la puerta y espacio de uso. Momento sin resolver: Tisa dijo «mañana» y John dijo «ahora». No consta inicio ni terminación. No buscar otro inodoro salvo que la comprobación lo exija.

B-02 / B-03 | P1 • 3–5 de noviembre, condicional • John y responsables de los oficios

Fotografiar ambos nichos y los puntos reales de fijación de la barra y el vidrio. No se conocen las cantidades de refuerzo. Verificar por separado los soportes de la tina y de la piedra. El cuarzo blanco va solo en el LATERAL tipo cascada. La tapa sigue sin confirmarse. Antes de cerrar, resolver el detalle ventana/repisa/membrana, demostrar acceso al desagüe y documentar la prueba de llenado y fugas. 0 ayudantes para revisión. Como máximo 1 después para una comprobación autorizada. Se acepta con una sección coordinada y medida, revisión de John y conformidad del oficio.

Correcciones WR2 • El R2 original se conserva como antecedente

Baño S-03 R3a corregido • comprobación en obra pendiente

02 / BAÑO / UN SOLO ALCANCE, DOS PLANOS

Piso Calacatta Gem seleccionado y paredes Bright White por separado

John y Tisa eligieron el piso de porcelana mate por sus vetas cálidas en tonos oro y latón. Interiores coordina la loseta con el latón y el acabado Bright White de las paredes. J-03: John inicia y aprueba el trazado real en seco y puede colocar loseta él mismo. La cuadrilla solo puede ejecutar una sección autorizada bajo su supervisión. Como máximo un ayudante entre piso y paredes, si se asigna después.

B-04 | P2 • Piso F-01–03 • 3–5 de noviembre, tentativo

Tisa y John seleccionaron STAINMASTER Calacatta Gem, porcelana mate de 12 × 24 nominales, Lowe's #918690, SM421224XTMTLW, ficha 5005584973. Medidas informadas: 11.902 × 23.669 × 0.295 pulgadas, borde prensado, junta sugerida de 3/16 pulg. $3.68 por pieza, 1.95 pies² por pieza; venta por pieza o caja de 8, 15.6 pies² por caja. Bayshore informó 314 piezas el 1 de nov. a las 4:17 p. m. Sin reserva, pedido, pago ni recepción. John comprueba existencias; Compras confirma cantidad vigente, recogida y cotización.

B-05 | P3 • Paredes W-B / W-V / W-C • 5–8 de noviembre, tentativo

Bright White corresponde solo a paredes verticales. Restore 3 × 6 RE1536MODHD1P4 y su remate de pared 2 × 6 RE15S4269CC1P2 están en revisión. Base bruta de pared: 85.50 pies². El escenario de 8 cajas no es cantidad neta. Las 30 piezas, o 33 con margen, cubren solo dos extremos supuestos. Medir nichos, moldura y terminaciones expuestas por separado. John requiere remate redondeado de piso en los tramos marcados; su perfil y cantidades son distintos del remate de pared.

Revisar el piso y verificar su remate

Usar los estudios de loseta y remate TP1-R3a ya terminados para la superficie provisional de 24.35 pies². El responsable del baño verifica piezas enteras y cortes de borde con el lote real, bordes prensados, junta confirmada y ancho de sierra. No se asignó recoger loseta. Se mantiene el acabado elegido. John marca los giros y aprueba el trazado en seco con las piezas reales. Puede colocar la loseta él mismo o supervisar a la cuadrilla en la sección autorizada. Conservar las juntas de movimiento y la impermeabilización. Tisa ya compró separadores para la loseta y los guarda en el clóset. Contar los aprovechables y verificar su medida. Los clips de nivelación de la Unidad 3 se agotaron. Contar aparte las cuñas reutilizables y revisar las existencias antes de comprar más.

Cotizaciones anteriores solo para el piso Perpetuo

PT20RCT1224MTJ1 era la opción anterior. Lowe's #8260131 cotizó $102.80 por caja de 9; dos cajas eran 18 losetas, $205.60 antes de impuestos, con entrega gratuita estimada el 5 de nov. Home Depot #329929258 cotizó $234.20 por dos cajas con impuestos y envío, entrega el 9–10 de nov. o envío a tienda el 5–9. Su antiguo estudio de remate PT20P43F91P1 suponía 8 piezas a $14.57, $116.56 antes de impuestos. Estas condiciones se refieren solo a Perpetuo. Las cifras de Perpetuo no fijan el despiece, el total de pago, un pedido ni la llegada de Calacatta.

Lowe's • Calacatta Gem seleccionado, artículo #918690

PISO DEL BAÑO / REVISIÓN DE BORDES PARA CALACATTA

Medir los tramos del remate Calacatta de 3 × 12

Desde la entrada, marcar con John el remate únicamente en E02, E03, E04 y E06. El responsable del baño verifica el módulo real, juntas, esquinas y ancho de sierra. E01 en la tina y E05 en el umbral tienen detalles independientes; contar los retornos de jamba solo cuando estén medidos.

E02 y E03 | Zócalos izquierdo y derecho

E02 y E03 son los zócalos laterales. Se estimaron 48⅝ pulgadas por lado. Medir longitudes terminadas, giros, extremos expuestos y acabado contiguo. Repartir las piezas reales de remate en los tramos marcados. El remate Bright White de la pared de ducha corresponde a otra superficie.

E04 y E06 | Dos retornos en la pared de entrada

E04 es el retorno izquierdo de entrada de 6 pulgadas derivadas; E06 es el retorno derecho de 38⅛ pulgadas. Verificar cara de jamba, retranqueo y sentido de la esquina. Medir una pieza real del remate Calacatta, sus juntas y el ancho de sierra antes de asignar cortes o reutilizar sobrantes.

Dónde termina el zócalo

No prolongar el remate por E01, frente de la tina, ni por E05, puerta de 28 pulg. Medir las dos alturas de piso terminado y presentar en seco la transición con John antes de decidir entre madera o umbral al ras. Medir retornos y extremos de jambas E07/E08. Los contactos de artefactos E09 van aparte. Respetar juntas de movimiento y transiciones impermeables.

Remate Calacatta y existencias informadas

Remate redondeado Calacatta de 3 × 12 a juego, Lowe’s #1064299, SM42P43C9XTMTLW. El estudio usa el largo real de 11.81 pulg y requiere 15 piezas con 0 de repuesto. A $4.28 por pieza, el cálculo ilustrativo es de $64.20 antes de impuestos. Verificar tramos terminados, juntas, ancho de corte, esquinas, retornos y lote real antes de fijar la cantidad. Bayshore informó que no había existencias y Fremont informó 13 piezas. La entrega estimada del 3 de noviembre es aceptable, pero no está reservada. El estudio no es un cómputo final, una compra ni una autorización.

Lowe’s • loseta de piso Calacatta Gem seleccionada

Climatización y revisión de las tres aberturas contiguas del pasillo

Consultar primero los registros existentes. Si falta una foto, solicitar esa comprobación concreta. No hace falta programar una cuadrilla entera.

H1 | P2 • Revisión de lunes a jueves / levantamiento condicional

Responsable de climatización y especialista en la trampilla. 0 ayudantes para revisión y hasta 1 para mediciones autorizadas en zonas accesibles. Trane S8X1A040M3PTCC como base de trabajo: tres salidas de suministro, un retorno central en el pasillo y paso de aire independiente entre recámara y pasillo con dos rejillas. Verificar exposición de habitaciones, placa del equipo, paso de trampilla para mantenimiento/retiro, extremos de ductos, ventilación y gas, entramado y perfil del ático. La altura de 66 pulgadas corresponde a un solo punto. La abertura libre de 30 × 36 es preliminar. Se acepta con fotos identificadas, planta y sección medidas, cargas, caudales y condiciones pendientes documentados. Mantener en espera dimensionamiento, cortes e instalación.

J-05 | Puerta corrediza del baño A y aberturas contiguas

John tiene asignada por separado la puerta del baño A, que se desliza a la derecha en A–B. Murphy B es la abertura central de lavandería; dormitorio C a la derecha. John informa hoja de 28 × 1⅜ pulg.; Ervin informó 1½ pulg. de espesor. Verificar ancho, alto, espesor, peso, jambas, moldura y si las 3½ pulg. son profundidad estructural o pared terminada. Conservar la moldura/abertura visible. Revisar kit real, montantes/dintel, cables/tuberías y recorrido completo antes de abrir o rearmar el entramado oculto. Registrar medidas antes/después, ajuste y revisión responsable. Sin corte, compra ni fecha implícitos.

La capacidad se comprueba para cada tarea

Si el responsable autoriza después una comprobación, demostrarla en un punto marcado y revisar el resultado antes de repetirla. No dar por hecho que un ayudante puede realizar todos los trabajos eléctricos, de plomería, piedra, loseta o puertas. Para la abertura Murphy B por separado, registrar tres anchos, tres alturas, dos diagonales y profundidad de jamba. Comprobar herrajes en obra, giro bajo carga y acceso a instalaciones antes de fabricar.

Registro de medidas de la puerta Murphy

Puerta corrediza del baño • PD-01 R4

Medir los elementos que determinan el acabado

Interiores tiene a su cargo el diseño de sala, comedor y recámara. Cada oficio de acabados o pisos acepta sus productos y condiciones de obra. Las visitas y cantidades siguen sujetas a comprobación.

F1a | P2 • Martes a viernes • Interiores y electricidad. 0–1 ayudante para medir

Sala/comedor: registrar distancias de moldura a esquina, espacio superior y lateral del gabinete D02, contornos de placas eléctricas y caras y retornos de la chimenea. Contar la loseta reportada en el sótano. Registrar moldura faltante, reparaciones y la abertura del antiguo calentador del pasillo. Se corrigieron cinco vistas revisadas. D03/D04 siguen en borrador. Se acepta cuando las cotas del alzado suman la longitud real de la pared y dejan espacio para placas y molduras. Pale Oak en paredes y moldura nueva, Chantilly Lace en la carpintería conservada. No hay lista de cortes ni pedido de moldura.

F1b | P2 • Martes a domingo si hay acceso • Interiores. 0–1 ayudante para medir

Recámara: distinguir la pared de la cabecera de la pared opuesta más sobria, el nicho del clóset y la moldura alta existente. Aclarar si el tramo útil mide 121/124 pulgadas. Comprobar tomacorrientes sobre el zócalo y espacio para muebles. Se acepta con cada tramo medido por separado y decisión sobre perfil y color. No cortar según la imagen de diseño.

F2 | P3 • Jueves a domingo, solo planificación • Coordinación general y oficios de acabado/piso. 0 ayudantes

Identificar los pisos existentes que se pueden renovar en una sola intervención. Resolver transiciones, reparaciones y protección. Terminar primero trabajos con polvo, molduras y pintura principal. Renovar juntos los pisos, restringir el tránsito durante el curado real del acabado y después retocar pintura y volver a colocar los electrodomésticos. No se da por hecha una duración ni fecha de cuadrilla. Se acepta con producto, secuencia y plan de acceso aprobados. La composición del piso nuevo de cocina se decide aparte.

Paquete de revisión R2 de sala/comedor

Aporte de interiores R1

¿Qué documento rige cada tarea?

Primero se desarrolla la versión en inglés. Cada nuevo plano, dibujo, aporte semanal y registro de materiales destinado a lectores necesita una versión separada en español. La edición para la cuadrilla solo contiene tareas de obra y decisiones aplicables.

Fuentes por área utilizadas en R1

Baño: llamada conjunta + medida de campo del 1 de noviembre → TP1 B-01–05, piso F y muros W; WR2/T1-F1 corrigen el documento histórico R2. Cocina: Rev B/K306 + K-S01–07 y registro de azulejos del 1 de noviembre. Electricidad: E20-R1 + E01–07, con E02/D04, rastreo E05 y cajas/recorridos E06. K301–K306 y las notas de entramado de Cocina/Electricidad rigen J-04; PD-01 R4 y el registro rigen J-05. Interiores: aporte de diseño R1 y revisión integrada D04 R1. Climatización: registro R1 del responsable y acceso confirmado al plano maestro; el recorrido y el dimensionamiento siguen pendientes.

Auditoría: acuse de recibo y archivos comprobados

Interiores: revisión eléctrica aprobó los dibujos D04 en ambos idiomas únicamente para revisión. Cocina: hay constancias de revisión de Rev B, 28 páginas por idioma; planes semanales, 8 páginas por idioma; y registros de materiales de loseta, 2 páginas por idioma. Electricidad: constancias de ambos alcances de 9 páginas y de las versiones técnicas E20. Baño: el S-03 R3a pasó la revisión visual independiente delimitada en ambos idiomas; faltan medidas y encaje del inodoro exacto en obra. Los trazados Perpetuo anteriores quedan archivados. Usar los planos TP1-R3a ya terminados de piso, pared y alcance Calacatta en ambos idiomas. Revisar con John el trazado de loseta y remate; verificar lote real, junta, ancho de corte y medidas en obra antes de los cortes finales. No se asignó recoger loseta. Climatización: coinciden las cifras de los registros en inglés y español; faltan revisión independiente de la traducción y lámina de comprobación totalmente traducida. Estas revisiones no autorizan construir. La referencia del baño es TP1.

Criterio de aceptación al cierre de la semana

Por cada código de trabajo, registrar el resultado fechado, el área/dibujo y la cara exacta de referencia, las existencias reales o lo que aún se desconoce, el revisor y la siguiente decisión de autorización. Pasar las tareas pendientes al siguiente plan; no marcarlas como terminadas. Los registros del responsable y las ediciones para la cuadrilla tienen accesos distintos. Verificar texto, cifras, referencias de dibujos, enlaces de fuentes y páginas generadas en ambos idiomas.