Revisión técnica E20 — instrucción vigente de la propietaria

1 de noviembre de 2026 · SOLO REVISIÓN · Esta actualización sustituye los supuestos de método y compra que contradigan las hojas E20 anteriores incluidas a continuación. Los circuitos y geometría siguen siendo propuestas por revisar.

Cocina: la propietaria elige Romex (NM-B), sujeto a verificar que el método esté permitido en el edificio y recorrido reales. Conductores, dispositivos, ubicaciones y longitudes requieren revisión eléctrica y en obra.

Tomacorrientes interiores fuera de cocina: tras aprobar rutas y completar carpintería necesaria de John, perforar recorridos aprobados e instalar cajas aprobadas más ENT VACÍO. No jalar ni tender conductores hasta la inspección Y liberación. Es una instrucción de la propietaria, no una afirmación de que cierta inspección sea universalmente exigida por norma ni de que haya sido aprobada. Electricista/autoridad verifican listado y lugar del ENT, protección, accesorios, soporte, curvas, ocupación, cajas y tipo de conductor posterior. Cocina es un método separado; climatización e iluminación sin tomacorrientes requieren su propia revisión.

Lavandería: la ejecución interna incluye el WashTower a gas LG WKG101HVA elegido. LAUN-W y LAUN-D de la propuesta E20 siguiente son preliminares; conciliar con el cuadro real emitido para no omitir ni duplicar circuitos. El cuadro externo P2 de cocina/climatización no tenía circuitos de lavandería. Fotografiar placas reales y completar la revisión del alimentador con todas las cargas servidas. El escenario de 20 espacios / 18 polos individuales ya incluye ambas propuestas de lavandería; no prueba ajuste final ni capacidad en amperios.

Cómputo: los antiguos 75 pies de 12/2 para lavadora, 55 pies de 14/2 para secadora y otros tramos NM-B fuera de cocina en ET-03 son solo estimaciones históricas. No son longitudes medidas de ENT ni una lista de compra. Usar el cómputo revisado EN/ES separado y el paquete de ejecución de lavandería. No se implica aprobación de compra, inspección, tendido de cables, energización ni obra.

Eaton de 20 espacios: selección y coordinación del entramado

Entrega técnica eléctrica al responsable actual de interiores | Selección incorporada; ajuste físico y cantidades por revisar

---

Selección: Eaton **BRP20L125G**, 125A, solo bornes principales (MLO), **20 espacios de tamaño completo**. La fuente actual incluye **18 circuitos monopolares propuestos**; quedan dos posiciones. Se conserva el **alimentador de cobre de 100A** como requisito de trabajo de la propietaria. **Compra en pausa, 1 Nov:** hasta el lunes 2 Nov; hoy no se solicita cargo ni pago, y no habrá compra automática el lunes. Entonces se requerirán cotización vigente y aprobación del pago.

Elemento	Base verificada / propuesta	Límite de autorización
Modelo y contenido	Catálogo Eaton BRP20L125G; incluye cubierta y barra de tierra. Cubierta compatible BRPX2A20L1F. La cadena BRP20L125G125AMLO se conserva solo como descripción histórica de la fuente.	125A es la capacidad nominal del tablero; no incluye un interruptor principal de 125A. El MLO recibe alimentación mediante protección aguas arriba revisada.
Gabinete / cubierta	Dimensiones publicadas del SKU: 21 x 14.31 x 3.88 in; contorno X2 aproximado: 21.10 x 14.30 x 3.80. Cubierta exterior: 22 alto x 15.3 ancho x 1 fondo in.	Se conservan las fuentes distintas. Ninguna medida define el hueco de obra. Disponer del gabinete real Y su cubierta compatible antes de hacer el entramado.
Ubicación D04	Cara del CIERRE DE ENTRADA OESTE DEL COMEDOR; puerta del tablero hacia el comedor. Centro propuesto x = W/4 + 1 in y 65 in sobre piso terminado (AFF).	Faltan el valor numérico W y la referencia de montaje confirmada. No se estiman ancho de pared, cortes de montantes ni desfase del piso terminado.
Alimentador / terminales	Requisito de trabajo de 100A: fases #3 Cu THWN-2 y neutro de igual calibre; tierra de equipos (EGC) #8 Cu como base. El rango publicado de bornes #6-2/0 Cu/Al incluye #3.	Verificar terminales de 75C, etiqueta/par de apriete real, rango del interruptor aguas arriba, correcciones térmicas, ocupación, tierra y carga completa. Longitud del alimentador sin autorizar.

Referencia exacta D04 y revisión del espacio ocupado

W: distancia libre terminada desde el borde exterior de la moldura de la ventana más a la derecha hasta la esquina interior derecha de la pared oeste, mirando hacia D04. Se excluye la puerta con ventana superior en la pared perpendicular. R2 propone dos marcos superiores con B = (W - 12)/2; todavía falta W. Si 65 AFF indica el *centro de la cubierta*, la cubierta de 22 in abarcaría 54-76 AFF. Este cálculo condicional no fija la referencia del gabinete, la maneta ni el hueco de obra.

Interiores debe superponer cubierta real, espacio para abrir/retirar la puerta y molduras. Confirmar montantes, espesor de acabado, espacio de trabajo eléctrico y acceso a manetas antes de autorizar marcas/cortes. Para esta decisión quedan reemplazados la ubicación anterior aproximada de 12 in en la cara hacia la sala y los borradores de 40/42 espacios.

Fuentes: Ficha exacta del tablero Eaton | Compatibilidad de cubierta Eaton | Dimensiones de cubierta Eaton | Nota de coordinación D04 (1 Nov), derivada de R2 pp3-4. Fuentes actuales y hashes conservados con este paquete.

Cuadro provisional del Subpanel de 20 espacios

120/240V monofásico, 3 conductores más tierra de equipos | MLO | Diez circuitos de cocina/HVAC + ocho propuestas de toda la unidad

---

Las posiciones son una distribución para revisión, no los números originales de circuito de la fuente. Las 18 propuestas son de 120V / un polo; **18 x 1 = 18 espacios**. Se dejan libres 17 y 19 en un mismo lado para una posición bipolar adyacente si se necesita. Verificar numeración de fábrica y secuencia de barras antes de instalar; el equilibrio de fases requiere cargas completas.

Posición izq. / fase*	Circuito / carga	Interruptor / protección	Posición der. / fase*	Circuito / carga	Interruptor / protección
1 / A	**SA-A** - Encimera este, E1/E2	20A / 1P / DF	2 / A	**SA-B** - Encimera sur, S1/S2	20A / 1P / DF
3 / B	**SA-C** - Encimera oeste, W1/W2	20A / 1P / DF	4 / B	**REF** - Refrigerador	20A / 1P / DF
5 / A	**DW** - Lavavajillas	15A / 1P / DF	6 / A	**GD** - Triturador de residuos con interruptor	15A / 1P / DF
7 / B	**RG** - Cocina a gas	15A / 1P / DF	8 / B	**HD** - Campana con conexión fija	15A / 1P / AFCI
9 / A	**LT** - Iluminación de cocina y de trabajo	15A / 1P / AFCI	10 / A	**HVAC** - Calefactor + desconectador	15A / 1P / Por confirmar
11 / B	**LIV** - Sala + pasillo	20A / 1P / AFCI	12 / B	**DIN** - Tomacorrientes del comedor	20A / 1P / AFCI - por revisar
13 / A	**BED** - Tomacorrientes del dormitorio	20A / 1P / AFCI	14 / A	**BATH-R** - Solo tomacorrientes del baño	20A / 1P / Dispositivos GFCI
15 / B	**BATH-L** - Iluminación de techo + tocador	15A / 1P / Por confirmar	16 / B	**LAUN-W** - Lavadora LG	20A / 1P / DF
17 / A	**ESPACIO** - sin asignar; sin interruptor	--	18 / A	**LAUN-D** - Secadora a gas LG	15A / 1P / DF
19 / B	**ESPACIO** - sin asignar; sin interruptor	--	20 / B	**ATTIC** - Luz + tomacorriente de servicio	15A / 1P / DF

Recuento de capacidad: 20 espacios físicos - 18 polos de circuitos derivados propuestos = 2 sin asignar. El interruptor del alimentador aguas arriba no ocupa este Subpanel MLO. No se suponen interruptores tándem. Una carga bipolar futura, protector contra sobretensiones en el tablero o cambio de configuración principal/alimentación inversa puede ocupar ambos espacios y exigir otra distribución. Cuarenta circuitos anunciados no son cuarenta espacios de tamaño completo.

Protecciones: DF = función combinada AFCI/GFCI; AFCI = protección contra falla de arco. GFCI = protección contra falla a tierra. Protecciones y amperajes son propuestas heredadas de C1, sin autorización de ejecución. Faltan clasificación/protección DIN para pequeños aparatos, controles/ventilador BATH-L, carga del inodoro BATH-R, modelo del calefactor y catálogos finales de interruptores. La secadora es la propuesta LG a gas de 120V; no se sustituyó por secadora eléctrica ni cocina de 240V.

Fuente: package-data.json de toda la unidad (fuente del 27 Oct, copia conservada el 29 Oct); se mantienen las 18 filas. La selección posterior de 20 espacios reemplaza su partida de material de >=40 espacios. *Secuencia de fases ilustrativa; prevalece la etiqueta real. Se concilian espacios; no es el cálculo completo de carga del alimentador de toda la unidad.

Registro de recorridos Romex y cantidades pendientes

Incluye todos los circuitos de la fuente actual | Longitudes: ESTIMACIONES HISTÓRICAS, no recorridos medidos ni cantidades a pedir

ID	Cable propuesto + tierra	Recorrido por medir / confirmar	Estimación anterior ft	Medido ft / existencias
SA-A	12/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel D04 a E1/E2; recorrido directo previsto por el mismo tabique; volver a medir tras replantear el tablero.	45	Pend. / Pend.
SA-B	12/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel al ático, cruzar hacia el SUR y bajar a S1/S2; interconexión de encimera.	65	Pend. / Pend.
SA-C	12/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel al ático, cruzar hacia el OESTE y bajar a W1/W2; la cocina separa las encimeras.	85	Pend. / Pend.
REF	12/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel al tomacorriente Haier en el tabique ESTE de la cocina; recorrido directo por pared previsto.	35	Pend. / Pend.
DW	14/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel por el ático al tomacorriente accesible del lavavajillas en el mueble bajo fregadero.	25	Pend. / Pend.
GD	14/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel por el ático al interruptor del fregadero apto para motor; después al tomacorriente conmutado bajo fregadero.	35	Pend. / Pend.
RG	14/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel por el ático a la zona de conexiones Viking al OESTE; verificar ubicación exacta del tomacorriente.	45	Pend. / Pend.
HD	14/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel por el ático a la conexión Zephyr al OESTE; conexión flexible final según la certificación del aparato.	50	Pend. / Pend.
LT	14/2 + 14/3 + tierra Cu NM-B	Subir/cruzar/bajar a controles de entrada; retornos separados MAIN y PEND; P1 a P2; entrada del controlador UC.	65	Pend. / Pend.
HVAC	14/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel al desconectador del calefactor en el ático; interfaz exacta Trane/modelo y conexión flexible pendientes.	60	Pend. / Pend.
LIV	12/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel a dispositivos de sala/pasillo; marcas finales de pared y recorrido de interconexión sin medir.	100	Pend. / Pend.
DIN	12/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel a dispositivos del comedor; marcas D04 revisadas y clasificación/protección para pequeños aparatos pendientes.	85	Pend. / Pend.
BED	12/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel a dispositivos del dormitorio; distribución final de muebles/tomacorrientes y recorrido sin medir.	105	Pend. / Pend.
BATH-R	12/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel a tomacorrientes de tocador/inodoro; dispositivo final y carga del inodoro pendientes.	65	Pend. / Pend.
BATH-L	14/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel a controles y luces de techo/tocador del baño; esquema del ventilador y controles pendiente.	55	Pend. / Pend.
LAUN-W	12/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel al tomacorriente de lavadora LG WKG101HVA; recorrido final y revisión del manual pendientes.	75	Pend. / Pend.
LAUN-D	14/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel al tomacorriente de secadora a gas LG WKG101HVA; recorrido final y revisión del manual pendientes.	55	Pend. / Pend.
ATTIC	14/2 + tierra Cu NM-B	Del Subpanel al tomacorriente de servicio, interruptor de acceso y luz del ático; independiente de la alimentación del calefactor.	60	Pend. / Pend.

Tierra/recuento: 12/2 tiene dos conductores #12 Cu aislados y tierra de equipos #12; 14/2 tiene dos #14 aislados y tierra #14; 14/3 tiene tres #14 aislados y tierra #14. /2 o /3 no cuenta la tierra. Falta ubicar el recorrido adicional 14/3 de iluminación/control; su estimación anterior de 70 ft es independiente de la estimación LT 14/2.

Condición del método para cada fila: NM-B solo en lugares secos verificados y con clasificación de edificio/recorrido permitida. Verificar SF 334.10/.12, protección física, soportes, agrupamiento/ajuste térmico y sellado cortafuego. Conexiones finales de calefactor/campana según su certificación. El alimentador exterior usa conductores individuales adecuados en conducto, no NM-B. Esta tabla por sí sola no certifica ningún recorrido como permitido.

Conciliación de compra de cables

Opciones de rollos documentadas y datos pendientes | La coordinación conserva la compra; esta hoja no autoriza cantidades

Cable / rollo del fabricante	Cálculo anterior de cantidades (C1)	Estado actual de compra
12/2 + tierra - Southwire 28828255, 250 ft	Nueve estimaciones de circuitos suman 660 ft. Con el 10% anterior combinado por manipulación/extremos = 726 ft; propuesta anterior 3 x 250 = 750 ft.	Tramos medidos, extremos, recorridos aceptados y existencias útiles desconocidos. Faltante y número de rollos SIN AUTORIZAR.
14/2 + tierra - Southwire 28827455, 250 ft	Nueve estimaciones de circuitos suman 450 ft. Con el 10% anterior combinado por manipulación/extremos = 495 ft; propuesta anterior 2 x 250 = 500 ft.	Se mantiene la espera de cantidades. Confirmar circuitos propuestos de 15A, interfaz del calefactor y conmutación final antes de agrupar rollos.
14/3 + tierra - Southwire 63946928, 100 ft	Estimación adicional de control: 70 ft; con el 10% anterior = 77 ft; propuesta anterior 1 x 100 ft.	Conductores exactos de conmutación/control y recorrido pendientes. No añadir un rollo solo por aparecer en el presupuesto anterior.
Alimentador de 100A - no es Romex	El recorrido físico anterior de 75 ft, la estimación de 85 ft por conductor y 90 ft de conducto no estaban medidos. La estimación #4 / 80A contradice O2.	Requisito de trabajo: 100A; #3 Cu cabe en los bornes principales seleccionados. No se autorizan longitud, tamaño nominal del conducto ni cantidad.

Datos necesarios para autorizar cantidades

Dato faltante	Cantidad afectada / siguiente acción
Replanteo real del tablero D04; marcas aprobadas de dispositivos; tramos por ático/pared y bajadas verticales	Los 18 recorridos desde el tablero y sus tramos posteriores. Medir por los trazados aceptados; las medidas de paredes no bastan.
Cableado final de controles MAIN/PEND/UC y baño; método de conexión del calefactor y la campana	Asignación 14/2 frente a 14/3, extremos de control y materiales separados de conexión de aparatos. Evitar errores de recuento: un recorrido físico compartido no equivale a un solo cable.
Existencias útiles por marcación del cable, longitud y tramo continuo	Cada faltante de compra. Existencias desconocidas no son existencias cero; confirmar número y estado de conductores antes de descontar.
Extremos para conexión, margen de corte y lista de cortes continuos	Por tipo: cantidad requerida = longitudes medidas + extremos explícitos + merma aceptada; faltante = cantidad requerida menos existencias útiles (mínimo cero). Elegir rollos según la lista de cortes, no solo la longitud total.

NM-B usa la base de ampacidad de 60C; las propuestas habituales 14 Cu / 15A y 12 Cu / 20A siguen sujetas a revisión de instalación. Con terminales de 75C verificados, Southwire indica #3 Cu THWN-2 a 100A y #4 a 85A antes de ajustes. Caber en el borne no determina la ampacidad. El modelo exacto seleccionado reemplaza el problema anterior de borne mínimo #1 del tablero mayor.

Referencias primarias: Rollo 12/2 | Rollo 14/2 | Rollo 14/3 | Tabla de ampacidad THWN-2 | Edición del código SF | Enmiendas SF sobre cable NM. Leer junto con la fuente C1 conservada y los CSV/JSON editables. Este suplemento no modifica el alcance del permiso ni aprueba la instalación.