Tablero semanal de la Unidad 4

Lunes 2 de noviembre: Ervin y Joel descansan. J-02: John aún no reporta existencias. Sin recogida de loseta, inicio de cuadrilla ni trabajo de fin de semana.

En curso · Inprogress

01 Puerta antes de electricidad

Meta de Tisa para el lunes Que John termine la puerta y carpintería necesarias para electricidad y luego se dedique al baño. John no ha confirmado inicio ni terminación.

Abertura sin confirmar John identifica la abertura con el responsable del entramado. El hueco derecho de la pared este en P02 es una posibilidad. D04 y la puerta empotrada del baño van aparte.

Recorrido de entramado **Registro de John • J-04**

General y varios · General/MiscTasks

02 Revisión de lavandería LG

Ayudante propuesto Verificar recepción y ubicación; fotografiar placas accesibles de modelo y capacidades. La entrega del LG sigue sin verificar.

Coordinador propuesto Confirmar almacenamiento, paso de acceso y traslado seguro.

Electricista e instalador Verificar ajuste, acceso y circuitos con el equipo real. Sin autorización para conectar o energizar.

Alcance de obra • pág. del PDF 8 **Registro • OW-01**

Obra del baño · BathroomRemodel

03 Ajustes del baño

J-01 • John y plomero Verificar tina fija, brida y ajuste del inodoro en R3a S-03 corregido antes de cortar listones.

J-05 • John y oficios Conservar la moldura visible. Verificar cavidad oculta, herrajes y cables antes de abrir la pared.

Alcance • págs. del PDF 6, 10

04 Inicio de loseta

J-03 • John Con materiales de la etapa en obra y la base lista, John inicia y aprueba el trazado en seco. Puede instalar o supervisar una sección autorizada. Un ayudante como máximo si se asigna.

Alcance • págs. del PDF 10–11

Cocina y pendientes continúan en la página 2.

Tablero semanal de la Unidad 4

Secuencia de cocina y trabajo en paralelo

Obra de cocina · KitchenRemodel

05 Gabinetes e instalación

Cuadrilla • marcado encargado Marcar gabinetes y aparatos en obra. John o Tisa verifica cada posición. Sin fecha de obra confirmada.

John • entramado asignado Armar solo el tramo verificado y autorizado. Para armar D04 se necesitan la caja real del panel y su tapa correspondiente.

Electricista y después cuadrilla Confirmar cajas y rutas; medir materiales exactos. La cuadrilla trabaja solo en la sección autorizada. Revisar antes del cierre.

Recorrido de entramado **Alcance de obra • pág. del PDF 4**

Pendientes · Backlog

06 Revisiones paralelas

Climatización • revisar primero Revisar fotos del ático y paso de servicio. Medir obstáculos solo con acceso y autorización. Sin cortes de trampilla ni ductos.

Interiores y electricista • condicional Medir tramos de sala/comedor, placas eléctricas y molduras conservadas antes de aprobar el trazado de molduras.

Responsable de acabados • solo plan Renovar juntos los pisos aplicables tras trabajos con polvo, molduras y pintura principal. Sin fecha.

Alcance • págs. del PDF 7–8, 12