Aporte de cocina — plan del 2 al 8 de noviembre de 2026

R1 enmendado 1 de noviembre de 2026. Inglés desarrollado primero; espejo español separado y sincronizado. Alcance propuesto para el coordinador existente, no asignación de cuadrilla ni liberación de construcción.

Ervin y Joel siguen LIBRES el lunes 2 de noviembre. Ventanas de sitio requieren confirmar disponibilidad/acceso. Compra de tablero pausada hasta lunes 2: sin cargo/solicitud de pago 1 de noviembre, sin compra automática el lunes; aprobación actual de cotización/pago necesaria.

Base actual: Rev B con enmienda B-P1 del 1 de noviembre, 28 páginas. Contrapiso instalado, muros abiertos, estructura incompleta. Referencias: K001 p 8; K002 p 9; K101–K105 pp 10–14; K201–K202 pp 15–16; K301 p 17; K302 p 18; K306 p 19; K303–K305 pp 20–22; K203–K204 pp 23–24; K401–K402 pp 25–26; K901–K902 pp 27–28.

Inicio de azulejo: materiales correctos EN SITIO → John establece acabado e inicia/aprueba trazado real → cuadrilla puede ejecutar trabajo acotado liberado bajo su supervisión. Máximo 1 ayudante si se asigna después; sin llamar de vuelta ni suponer disponibilidad. Prueba pequeña no demuestra capacidad general.

Coordinación de inodoro/tina y planos de acabado corresponde al productor de baño como pendiente de planificación/verificación, no culpa de trabajador. Centro de desagüe reportado 12 in DESDE ESTRUCTURA gobierna; mover muro aproximadamente 1 in o ajustar inodoro son opciones no aprobadas. Ajuste terminado respaldado por modelo exacto precede compromisos de estructura. No se crea tarea de baño aquí.

K-S01 · P 0 · Levantamiento, inventario y referencia de acabados

Responsable: Productor de cocina; John coordina verificación en sitio

Ayudantes propuestos: 1 propuesto sólo para cinta/fotos; sin asignación

Ventana tentativa: Preparación documental lunes 2 de noviembre; verificación tentativa 3–4 de noviembre según disponibilidad de John/sitio

Estado: LISTO para revisión documental; visita pendiente de confirmar; construcción EN ESPERA

Aporte al diseño terminado: Establece referencias fiables de acabados para que gabinetes, aparatos, puertas y almacenamiento empotrado encajen en la cocina terminada.

Requisitos: K001/K002/K202 actuales; acceso seguro; productos reales disponibles para inspección. Ervin y Joel siguen LIBRES el lunes 2 de noviembre.

Cantidades / preparación: 6 posiciones de bases; inspeccionar 1 fregadero comprado, 1 refrigerador Haier, 1 estufa Viking y 1 campana Zephyr. Compra/E-Nr físico Bosch sin probar. Existencias de materiales de gabinetes desconocidas.

Límites concretos: Registrar extremos de superficies terminadas, moldura/ventana, esquina sur/este, origen oeste, condición/espesor de piso y paso con puertas/aparatos abiertos. Inventariar piezas y placas; sin cortes ni fijación.

Comprobación de aceptación: Hoja fechada de medidas/fotos con extremos; cada elemento comprado tiene placa/ubicación y estado de piezas incluidas; faltantes explícitos.

CONTINUAR / inicio por John: Continuar sólo observación, inventario y medidas autorizadas que puedan hacerse con seguridad; separar propuestas de datos medidos.

PARAR: Detener definición de dimensiones si extremos, espesor de acabado o identidad del producto discrepan. No derivar cortes del SVG Magicplan sin registro físico.

Pendiente / responsable: Faltan acceso, placas y espesor de piso. John aporta evidencia; Tisa elige piso; productor concilia.

Planos y fuentes: K001/K002/K202/K301/K402; S02/S03/S15

K-S02 · P 0 · Superficie de azulejo y preparación de materiales

Responsable: Productor de cocina; Tisa decide superficie/producto; John establece acabado, inicia y aprueba trazado real y supervisa trabajo acotado de cuadrilla

Ayudantes propuestos: 0 para investigación; máximo 1 ayudante si después se asigna a trabajo liberado; sin suponer disponibilidad

Ventana tentativa: Investigación documental lunes 2 de noviembre; medición/revisión tentativa 3–5 de noviembre tras respuesta de superficie

Estado: LISTO para revisar evidencia; aclaración de superficie PENDIENTE; compra e instalación EN ESPERA

Aporte al diseño terminado: Coordina piso o fondo de estufa con gabinetes, cubiertas, campana y bordes terminados, sin elegir un azulejo aislado.

Requisitos: Identificar piso, salpicadero/alcoba oeste de estufa o ambos. Confirmar producto/acabado, extensión medida, sustrato y remates.

Cantidades / preparación: Modelo de piso 114.08 pies². Reporte histórico 8 cajas × 1.440 m² =124.00 pies², 8.70% sobre modelo; escenarios 10–15% son 125.49–131.19 pies² y requieren 9 cajas completas, sin disponibilidad verificada. Área neta oeste y longitudes de remates desconocidas.

Límites concretos: Separar cómputos de piso y muro. Verificar familia/SKU, tamaño, acabado, lote y existencias locales; medir bordes/transiciones y retornos. Sin sustituto blanco genérico ni traslado de Daltile del baño.

Comprobación de aceptación: Decisión de superficie/producto registrada; placa/manual exactos enlazados; trazado de cortes, área neta, cajas completas/descuento de existencias y remates conciliados; cotización/existencias locales fechadas.

CONTINUAR / inicio por John: Continuar investigación y medición de superficie confirmada. Instalar sólo con materiales correctos en sitio, acabado establecido e inicio/trazado real aprobado por John y liberación responsable registrada. Cuadrilla puede ejecutar área acotada liberada bajo supervisión de John; máximo 1 ayudante si después se asigna.

PARAR: Parar si cambian superficie/producto/lote/remate o existencias, falla cobertura/rendimiento de cortes, faltan sustrato/planos de acabado o aprobación inicial de John. Sin llamar de vuelta a cuadrilla, asignar ayudante automáticamente, comprar ni liberar construcción.

Pendiente / responsable: Respuesta de Tisa sobre superficie pendiente; lote/acabado Marazzi sin confirmar; faltan medidas de muro y remates. Productor investiga tras aclaración; John mide/aprueba trazado.

Planos y fuentes: K201/K203/K204/K305; S02 actualizaciones de piso/alcoba; registro separado de preparación de azulejo

K-S03 · P 1 · Ajuste de gabinetes, soportes y alacena empotrada

Responsable: Productor de cocina con John; instalador revisa sistema real seleccionado

Ayudantes propuestos: 1 propuesto para medir/presentar solamente; sin reserva de cuadrilla

Ventana tentativa: Tentativo 3–5 de noviembre después de K-S01; fecha de fabricación no establecida

Estado: LISTO para revisar medidas/suministro; presentación condicionada; fabricación/fijación EN ESPERA

Aporte al diseño terminado: Conserva distribución de seis bases y almacenamiento empotrado permitiendo operación de puertas, herrajes de esquina y aparatos.

Requisitos: Línea/existencias elegidas y altura/fondo real de cajas, espesor de piso, plantilla de fregadero, referencias de abertura/moldura; inspeccionar cavidad/servicios/soporte del nicho.

Cantidades / preparación: 6 bases, esquina compartida contada una vez. Sur 36+15+24+30=105 pulgadas, eje fregadero 90; este 36+24+28 refrigerador nominal=88 pulgadas; oeste 18–30–18=66 pulgadas. 0 altos obligatorios, 2 opcionales. Nicho libre 30 ancho× 54 alto× 5 fondo sólo propuesto; cantidades de materiales desconocidas.

Límites concretos: Inventariar avance de cajas/materiales; verificar esquina/puertas/extraíbles, soporte/rellenos DW y fregadero. Resolver altos opcionales antes de refuerzos/ruta UC. Alacena empotrada sigue en muro sur; zona de estudio 32 pulgadas no es hueco estructural.

Comprobación de aceptación: Lista de presentación/estaciones de

seis bases con medidas reales y operación; plantilla/fregadero cabe en asignación 30 pulgadas; revestimiento/fondo/servicios y relación del nicho con gabinete aceptados en plano fechado.

CONTINUAR / inicio por John: Continuar inventario y prueba reversible de trazado medido. John revisa tarea pequeña antes de trabajo posterior de ayudante; esa prueba no demuestra capacidad general.

PARAR: Parar cortes/fijación si siguen abiertos tamaño de gabinete, plantilla, cavidad/servicios, decisión de altos o referencia de piso terminado.

Pendiente / responsable: Faltan línea/existencias, cavidad/referencia aproximada 59 pulgadas, selección de altos, piso y fregadero. John verifica; Tisa decide selección; productor actualiza detalle.

Planos y fuentes: K002/K101–K105/K201/K202/K301/K305; S02/S03

K-S04 · P 1 · Coordinación de instalaciones eléctricas y plomería

Responsable: Responsable eléctrico existente y electricista; plomero responsable; productor coordina interfaces

Ayudantes propuestos: 0 propuestos hasta que método/liberación del oficio determine necesidad; sin suponer disponibilidad

Ventana tentativa: Coordinación tentativa 3–6 de noviembre; instalar sólo tras liberación responsable

Estado: LISTO para coordinar; instalaciones y cierre EN ESPERA

Aporte al diseño terminado: Ubica servicios seguros y accesibles donde los necesitan fregadero, aparatos, cubiertas e iluminación terminados.

Requisitos: Trazado/referencia K-S01, fregadero y revisiones reales; detalles aceptados y pasos requeridos de permiso/prueba/inspección.

Cantidades / preparación: 9 circuitos de cocina propuestos; 6 posiciones de tomas de cubierta; 3 cajas de techo (2 colgantes+1 principal), driver UC accesible. Rutas fregadero/DW/GD y longitudes de cable/tubería desconocidas; sin pedido de rollos Romex.

Límites concretos: Marcar zonas y conexiones accesibles. Conciliar Bosch 15 A del manual con propuesta anterior 20 A usando E-Nr completo; neutros DW/GD separados. Rastrear agua caliente/fría, desagüe/ventilación y ruta DW con fregadero/triturador reales. Sin línea de agua de refrigerador seleccionada.

Comprobación de aceptación: Oficios responsables aceptan planos exactos de circuitos/dispositivos/rutas y plomería; registrar longitudes/existencias; fotos/pruebas de trabajo oculto antes de cierre afectado.

CONTINUAR / inicio por John: Continuar coordinación y marcas propuestas. Instalar sólo tras aceptación responsable; conservar acceso y evidencia antes de cerrar.

PARAR: Parar instalación/cierre por Bosch15A/20A, cargas/protección, ruta/método, centros de tuberías, ajuste o evidencia de prueba/inspección pendientes.

Pendiente / responsable: Faltan revisión/conflicto Bosch, cargas/protecciones/rutas y centros reales de tuberías. Responsable eléctrico/electricista y plomero resuelven; productor mantiene referencias.

Planos y fuentes: K302/K303/K402; S02/S05–S11/S24

K-S05 · P 1 · Levantamiento de estufa, campana y alcoba oeste

Responsable: Instaladores responsables de campana/mecánica y estufa; productor coordina especialistas existentes sólo en interfaces reales

Ayudantes propuestos: 1 propuesto para medir si responsable acepta método seguro; sin asignación

Ventana tentativa: Levantamiento tentativo 3–6 de noviembre; montaje/cierre sin fecha

Estado: LISTO para conciliar documentos; ruta/sitio pendientes; instalación EN ESPERA

Aporte al diseño terminado: Adapta alcoba de cocción con azulejo a estufa/campana reales y una ruta de escape completa aceptada.

Requisitos: Placas/remates Viking/Zephyr reales, referencias de cocción/cubierta/techo, soporte/muro y acceso seguro a ruta completa.

Cantidades / preparación: 1 estufa existente y 1 campana existente. Conservar hueco 30 pulgadas y eje local 33 en tramo oeste 66 pulgadas. Longitudes, accesorios/tapa y refuerzos desconocidos.

Límites concretos: Rastrear ducto completo al exterior y registrar diámetro/longitud/codos/terminación y conexión inferior. Conciliar manuales, distancias y soporte. No suponer escape compartido ni exención de distancias por azulejo.

Comprobación de aceptación: Ruta independiente completa medida y detalle de terminación/soporte elegido; revisiones y envolvente final de montaje conciliadas con cubierta/techo; evidencia fechada.

CONTINUAR / inicio por John: Continuar levantamiento seguro de

ruta y comparación de manuales. Montar o reutilizar ducto sólo tras aceptar conjunto real el responsable.

PARAR: Parar montaje, reutilización y cierre por ruta incompleta, posible ducto compartido, altura/remate/soporte sin respaldo o revisiones faltantes.

Pendiente / responsable: Faltan ruta completa, remate real, alturas/soporte y techo medido. Instalador verifica; productor actualiza alcoba/extensiones de azulejo.

Planos y fuentes: K104/K304/K402; S02/S10/S11

K-S06 · P 0 · Dependencia del tablero D04 en secuencia de cocina

Responsable: Responsables eléctrico e interior existentes conservan diseño/liberación; productor de cocina sólo mantiene referencias

Ayudantes propuestos: 0 en aporte de cocina; recursos de estructura corresponden a responsables después de liberar

Ventana tentativa: Planificación desde lunes 2 de noviembre; compra sólo con aprobación actual de cotización/pago; estructura sin fecha

Estado: REVISIÓN; compra pausada hasta lunes 2 de noviembre; aceptación técnica y LIBERACIÓN DE CORTE EN ESPERA

Aporte al diseño terminado: Coordina tablero y moldura de entrada de comedor con secuencia de cocina y conserva acceso de servicio.

Requisitos: Selección Eaton BRP20L125G 20 espacios; caja real y cubierta BRPX2A20L1F compatible en sitio antes de estructura; W/ubicación D04, ajuste y liberación verificados.

Cantidades / preparación: 1 tablero con cubierta/barra de tierra

incluidas según fuente revisada; sin compra duplicada de cubierta. Preliminar 18 ocupados/2 sin asignar unipolares. Base 100 A Cu en conducto; aceptación final pendiente.

Límites concretos: Conservar selección exacta, referencia de cubierta incluida 22 alto× 15.3 ancho× 1 fondo, W desconocida y x=W/4+1/65AFF propuestos. Ubicación E11 y expectativa>=40/42 espacios son históricas. Sin planos eléctricos/estructura ni compras de cocina.

Comprobación de aceptación: K306 y registro concuerdan con responsables; evidencia de conjunto recibido/ubicación y liberación nominal antes de estructura/cortes. Lunes sin pedido automático; sin cargo/solicitud de pago 1 de noviembre.

CONTINUAR / inicio por John: Continuar revisión y preparación de cotización dentro de pausa de compra. Sólo responsables existentes liberan su alcance técnico/estructural.

PARAR: Parar compra sin aprobación actual de cotización/pago; parar estructura hasta caja+remate en sitio y ubicación/detalle liberados. W desconocida y referencia 65 AFF no definen cortes.

Pendiente / responsable: Faltan W/referencia AFF, conjunto real/ajuste, revisión final alimentador/carga/programa y cotización/pago. Responsables eléctrico/interior y compras raíz resuelven.

Planos y fuentes: K306; S17–S24; revisión integrada D04 R1

K-S07 · P 2 · Cierre, acabados, fijación de bases y plantilla de cubierta

Responsable: John coordina zonas liberadas; oficios de acabados/gabinetes y fabricante de cubierta conservan alcances

Ayudantes propuestos: 1 propuesto para manejo/preparación sólo

tras verificar tarea/liberación; sin asignación

Ventana tentativa: Primera ventana tentativa 5–8 de noviembre sólo si se cierran requisitos; de otro modo se aplaza

Estado: EN ESPERA; sin evidencia de preparación para esta semana

Aporte al diseño terminado: Convierte trabajo previo liberado en superficies alineadas, gabinetes funcionales y cubierta correctamente plantillada.

Requisitos: Soportes/rutas aceptados; pruebas/inspecciones ocultas requeridas; conjunto de piso/secuencia de gabinetes elegidos, ajuste de seis bases y plantilla real.

Cantidades / preparación: Áreas netas muro/techo desconocidas. Cubierta 21.5 pies² es escenario de tramos rectos a 24 pulgadas de fondo, excluye esquina/vuelos/cortes; no cantidad de compra. Acabados, rellenos/remates y cubierta sin seleccionar.

Límites concretos: Cerrar sólo zonas liberadas. Preparar sistema compatible; colocar bases elegidas; plantillar después de aceptar colocación. Azulejo, accesorios, conexiones y pendientes siguen requisitos separados.

Comprobación de aceptación: Liberación fechada por zona; nivel/ajuste/soporte y acceso para extraer aparatos aceptados; plantilla/juntas/soporte/cortes del fabricante; curado/manejo según producto y lista de pendientes.

CONTINUAR / inicio por John: Continuar sólo zonas específicamente liberadas con productos/detalles aceptados y secuencia de piso/gabinetes acordada.

PARAR: Parar cierre, fijación o plantilla si se reabre requisito, cambian existencias/producto, se pierde acceso a servicios o falla ajuste de gabinete/fregadero.

Pendiente / responsable: Dependencias K-S01–05, materiales,

espesor de piso y evidencia de oficios. John/responsables liberan zonas específicas; productor actualiza secuencia.

Planos y fuentes: K201/K203/K204/K301–K305/K401/K402

Acceso a fuentes y liberación

Paquete español actual. Índice del proyecto. Revisión D04 R1. Fuentes/hashes originales: ../../outputs/rev-b-2026-10-29/source-register.json. Coordinador existente:01a1346d-f087-7913-8ffb-9573721e4248. Productor cocina existente:01a189da-f320-7484-bdd2-f8d6be9d200b. Permisos, inspecciones, entregas y reservas de cuadrilla sin confirmar salvo evidencia separada. Sin nuevos permisos de acceso.