Unidad 4: aporte eléctrico para el 2–8 de noviembre de 2026

SPRINT-E-R1-L2-ENT · Registrado el 1 de noviembre · Español

Planificación/revisión pueden continuar. Este documento no autoriza trabajo eléctrico de campo, compra, cuadrilla ni cierre. Es el aporte eléctrico al plan conjunto del coordinador existente.

Actualizado el 1 de noviembre de 2026: secuencia de inspección / ENT vacía de la propietaria.

Decisiones y límites

• Ervin y Joel tienen el día libre el lunes 2 de noviembre; sin cambios.

• Todas las fechas son tentativas; no se presume disponibilidad de cuadrilla, entrega, permiso ni inspección.

• Compra del subpanel pausada hasta el lunes 2 de noviembre; sin cargos/solicitud de pago el 1 de noviembre ni compra automática el lunes; siguen siendo necesarias cotización exacta vigente y aprobación del pago.

• Los números de ayudantes son propuestas máximas de apoyo por tarea delimitada, no asignaciones ni certificaciones de capacidad.

• Solo puede asignarse a cuadrillas trabajo autorizado expresamente; este aporte no autoriza ningún paquete eléctrico de campo.

• No se han enviado mensajes a trabajadores, cambiado permisos ni realizado compras.

• Desarrollar primero en inglés y mantener una versión española separada y sincronizada de cada documento para lectores. Nunca combinar idiomas en un mismo documento; comprobar ambos textos, números, fuentes y presentación visual.

• Secuencia de azulejos: materiales correctos en obra; John establece el acabado previsto e inicia/aprueba la distribución real; después la cuadrilla puede realizar trabajo delimitado bajo su supervisión, con un máximo de 1 ayudante si se asigna posteriormente. Esto sustituye la prohibición general de que otros coloquen azulejos.

• La coordinación de inodoro/bañera y plano de acabado es una falta de planificación/verificación, no culpa del trabajador. El informe de campo rector sigue siendo 12 in DESDE EL ENTRAMADO hasta el centro del desagüe. Mover el muro aproximadamente 1 in o adaptar un inodoro son opciones no aprobadas; verificar ajuste terminado admitido por el modelo exacto y capas reales antes de comprometer el entramado.

• Actualización de secuencia de la propietaria, 1 de noviembre de 2026: antes de inspección y autorización, el trabajo de tomacorrientes internos fuera de cocina se limita a perforaciones de recorridos aprobados, cajas y ENT VACÍA. NO tender conductores antes de inspección Y autorización. La cocina utiliza Romex, sujeto a revisión del método permitido aplicable. Se mantienen las demás restricciones de acceso, alcance, técnica, materiales y compra; esto no constituye nueva asignación de campo ni fecha de inspección. Esta secuencia ENT no asigna método de cableado a otros circuitos HVAC o de iluminación ni establece NM-B para toda la unidad.

• El registro de 20 espacios conserva 18 circuitos propuestos, incluidas 2 entradas propuestas de lavandería. El paquete P2 separado de 10 circuitos de cocina/HVAC excluye lavandería; los dos registros tienen alcances distintos.

Eaton BRP20L125G: 20 espacios completos; 18 circuitos preliminares de un polo y 2 sin asignar. El requisito de 100 A de cobre en conducto es base de trabajo, no diseño final aceptado. Excluir de compra los antiguos 750/500/100 ft. No hay inventario físico confirmado de caja, cubierta, interruptores ni cable.

E01 · Cotización del subpanel y disponibilidad de materiales

Prioridad: P0 · **Ayudantes propuestos, sin asignación:** 0

Zona: D04 / compra de materiales eléctricos

Responsable: Productor coordinador existente; Tisa aprueba el pago. El productor eléctrico comprueba la identidad técnica.

Fechas tentativas: Lunes 2 de noviembre, solo revisión de oficina; sin compromiso de compra ni entrega.

Estado: LISTO: preparar cotización/especificaciones. SUSPENDIDO: compra y entramado.

Contribución al diseño terminado: Aporta la caja seleccionada y cubierta correspondiente para que la instalación final del muro del comedor encaje y pueda recibir mantenimiento.

Referencia de plano/página: E20-R1 ET-01 y ET-04; estado de compras L1.

Requisitos previos: Cotización exacta vigente, total completo y opción de entrega/recogida; aprobación del pago. Caja de fábrica y cubierta correspondiente reales antes del entramado.

Cantidades y disponibilidad de materiales: Un Eaton BRP20L125G seleccionado, 20 espacios, 125 A MLO; barra de tierra y cubierta correspondiente BRPX2A20L1F incluidas. Inventario, compra, entrega y condición física sin verificar. Cantidades/modelos de interruptores pendientes del cuadro final; no duplicar la cubierta.

Límites exactos de tarea: Conciliar cotización/modelo y registrar estado del pedido. Sin cargos ni solicitud de pago el 1 de noviembre. Sin compra automática el lunes. El productor eléctrico no compra.

Inicio de John / aprobación técnica separada: Preparar la cotización en oficina no requiere inicio de John. El entramado de campo exige piezas reales, replanteo revisado y coordinación de acabado/distribución con John.

CONTINUAR: Preparar cotización exacta y verificar piezas incluidas; mantener visible la pausa de compra.

DETENERSE: No pagar, sustituir, prometer entrega ni autorizar entramado sin aprobaciones y piezas físicas indicadas.

Comprobación medible de aceptación: La cotización vigente identifica subpanel/componentes exactos, total completo y entrega/recogida; queda registrada la decisión expresa de pago. Para entramado posterior, caja y cubierta correspondientes reales inspeccionadas y medidas.

Bloqueo y responsable de resolver: Faltan cotización/pago/evidencia de componentes físicos. Responsables de resolver: productor coordinador y Tisa para cotización/pago; responsable de recepción para componentes reales.

Fuentes: S1, S2, S4.

E02 · Medición D04 y replanteo revisado del entramado

Prioridad: P0 · **Ayudantes propuestos, sin asignación:** 1

Zona: Cierre de entrada oeste del comedor D04

Responsable: La dirección de interior conserva geometría y autorización del entramado; el productor eléctrico aporta revisión de acceso/equipo. No se ha asignado medidor ni cuadrilla de campo.

Fechas tentativas: 2–4 de noviembre para medición/revisión, tentativo; sin presumir disponibilidad en obra. Entramado solo al cerrar requisitos, posiblemente después de esta semana.

Estado: LISTO: coordinación de oficina. SUSPENDIDO: asignación de campo, replanteo final, cortes y entramado.

Contribución al diseño terminado: Integra el subpanel con molduras y piso terminado del comedor, conservando acceso eléctrico.

Referencia de plano/página: E20-R1 ET-01; D04 R1 separado, páginas 1–3.

Requisitos previos: Acceso autorizado; W real, nivel/capas de piso, profundidad del muro/montantes y estado estructural. Caja y cubierta reales antes del entramado. Revisión eléctrica de acceso/retirada y revisión estructural/de soporte.

Cantidades y disponibilidad de materiales: W numérico y hueco de obra desconocidos. Dimensiones publicadas de caja/cubierta solo como evidencia de planificación. Sin tamaños de madera, cortes ni cantidades de fijaciones autorizados.

Límites exactos de tarea: Medir W desde borde exterior de moldura de ventana más a la derecha hasta esquina interior derecha del muro oeste del comedor; excluir puerta perpendicular con sobreluz. Comprobar propuestas x=W/4+1 y 65 in sobre piso terminado, aclarando referencia de caja/cubierta. Mantener acceso desde comedor. No usar ubicación anterior hacia sala ni escalar esquemas.

Inicio de John / aprobación técnica separada: Antes de ejecutar trabajo de campo relacionado con acabados, John establece/aprueba la distribución real con interior. La aprobación eléctrica de acceso/instalación es independiente.

CONTINUAR: Medir solo tras confirmar acceso/asignación; registrar referencias reales y comparar caja/cubierta reales cuando estén disponibles.

DETENERSE: Detenerse antes de cortar si W, referencia de piso/montaje, soporte, hueco o acceso siguen pendientes; no escalar el esquema.

Comprobación medible de aceptación: Hoja/fotos de campo fechadas identifican extremos de W y referencia del piso; caja/cubierta reales registradas en ubicación propuesta; revisiones de interior y electricidad documentan hueco/soporte y acceso antes de autorizar cortes.

Bloqueo y responsable de resolver: Faltan W, referencia de montaje, estructura, componentes reales y envolvente de acceso. Responsables: interior, medidor y electricista; revisor estructural si corresponde.

Fuentes: S1, S3.

E03 · Finalizar diseño eléctrico y criterios de autorización de circuitos

Prioridad: P0 · **Ayudantes propuestos, sin asignación:** 0

Zona: Distribución de Unidad 4 e interfaces de cocina/HVAC

Responsable: Prepara el productor eléctrico existente; el electricista revisor confirma diseño final y alcance. Identidad/disponibilidad del revisor aún sin asignar.

Fechas tentativas: 2–4 de noviembre, tentativo, según recepción de etiquetas, medidas y evidencia del equipo.

Estado: LISTO: conciliación de fuentes y preparación de revisión. SUSPENDIDO: aceptación de instalación.

Contribución al diseño terminado: Hace compatibles el equipo de distribución y los circuitos previstos con el subpanel seleccionado y requisito futuro del alimentador.

Referencia de plano/página: E20-R1 ET-01/ET-02; fuente compartida actual de 18 filas y evidencia de equipo.

Requisitos previos: Etiquetas del panel/desconexión e interruptor existentes; recorrido/longitud reales del alimentador; datos eléctricos de equipos; alcance permitido y métodos de cableado; protección final y reparto de fases.

Cantidades y disponibilidad de materiales: El subpanel seleccionado tiene 20 espacios completos. Los 18 circuitos propuestos de 120 V y un polo ocupan 18, dejando dos sin asignar. SKU finales de interruptores y disposición de protección contra sobretensiones pendientes. El requisito de 100 A de cobre en conducto es base de la propietaria, no diseño final verificado ni prueba de necesitar mejora aguas arriba.

Límites exactos de tarea: Confirmar polos/espacios, diseño de alimentador/protección/terminales/tierra/conducto, cálculo de carga del alcance conectado y valores finales de circuitos. Conservar requisito de futuras mejoras de 100 A; previsión anterior 80 A/#4 no sirve para comprar. HVAC limitado a interfaz eléctrica con su productor existente.

Inicio de John / aprobación técnica separada: Revisión de diseño en oficina no requiere inicio de azulejos por John. Coordinar con él los acabados/distribución de posiciones visibles; sigue siendo necesaria aceptación técnica del electricista.

CONTINUAR: Conciliar etiquetas, cargas finales, terminales y polos usando evidencia real.

DETENERSE: Detener instalación/energización si protección, diseño del alimentador, alcance conectado u obra permitida siguen pendientes.

Comprobación medible de aceptación: El revisor devuelve cuadro fechado, decisiones de carga/protección/conductores y límites permitidos sin datos críticos de ejecución pendientes; recontar cualquier cambio de sobretensiones/dos polos frente a 20 espacios.

Bloqueo y responsable de resolver: Faltan etiquetas de equipo, datos de carga conectada, detalles aguas arriba, recorrido y aceptación. Responsables: propietaria/proveedor de datos de campo, productor HVAC y electricista revisor.

Fuentes: S1, S2, S5.

E04 · Cómputo medido de canalizaciones y conductores y conciliación de inventario

Prioridad: P0 · **Ayudantes propuestos, sin asignación:** 1

Zona: Subpanel D04 hasta destinos de circuitos aprobados

Responsable: El productor eléctrico existente conserva el cómputo; medidor y electricista confirman recorridos. Sin asignación de campo.

Fechas tentativas: 3–5 de noviembre tras decisiones de destinos/recorridos, tentativo; registro de oficina puede avanzar el 2 de noviembre.

Estado: LISTO: registro de cómputo y lista de medición para la etapa de preparación aprobada. SUSPENDIDO: cantidades finales, compra de cable y tendido de conductores antes de inspección y autorización.

Contribución al diseño terminado: Separa la preparación aprobada de canalizaciones vacías de la instalación posterior de conductores, con cantidades medidas e inventario utilizable para cada etapa.

Referencia de plano/página: E20-R1 ET-03/ET-04; cómputo actual de 18 filas.

Requisitos previos: Posiciones aceptadas de subpanel/dispositivos/luminarias; perforaciones y recorridos de cajas/ENT aprobados; método permitido por tramo; recorridos medidos, colas explícitas, topología de control compatible, inventario y plan de cortes continuos. La cocina utiliza Romex, sujeto a revisión del método permitido aplicable. Antes de tender conductores se requieren inspección y autorización.

Cantidades y disponibilidad de materiales: La fuente conservada de 18 filas registra nueve grupos propuestos de 12/2 con tierra, nueve de 14/2 con tierra y cable de control 14/3 suplementario sin resolver como propuestas históricas de cable, no como método actual de instalación de tomacorrientes internos fuera de cocina. Antes de inspección y autorización, la etapa de materiales de tomacorrientes internos fuera de cocina comprende únicamente cajas, tubería eléctrica no metálica (ENT) VACÍA, accesorios y soportes para recorridos aprobados. Tamaños exactos, cantidades e inventario utilizable siguen sin verificar. Cada recorrido medido, cola, selección de conductores, déficit y cantidad de rollos sigue desconocido. Totales anteriores de 750/500/100 ft siguen siendo previsiones presupuestarias, excluidas de compra. La cocina utiliza Romex, sujeto a revisión del método permitido aplicable.

Límites exactos de tarea: Medir recorridos de perforaciones aprobados e identificar cajas, ENT VACÍA, accesorios/soportes y requisitos posteriores de conductores como etapas separadas. Mantener aparte los conductores del alimentador de cobre en conducto. No suponer todo 12/2, usar historial de diez circuitos ni comprar por número de interruptores. No tender conductores antes de inspección y autorización; este registro no aprueba posiciones de perforación ni autoriza trabajo pendiente.

Inicio de John / aprobación técnica separada: Se requiere aprobación de John antes de cambios de recorrido que afecten su acabado/distribución aprobados. Acceso para medir y aceptación eléctrica de recorridos son requisitos separados.

CONTINUAR: Medir recorridos y colas aprobados; identificar inventario utilizable y separar cajas/ENT VACÍA de los conductores posteriores. Donde alcance de campo y recorridos ya estén aprobados y se cumplan los demás requisitos, preparar únicamente perforaciones, cajas y ENT VACÍA. Registrar preparación para inspección; mantener sin conductores hasta inspección y autorización.

DETENERSE: DETENERSE antes de tender cualquier conductor hasta registrar inspección Y autorización. Detener perforaciones o instalación de cajas/ENT no aprobadas, o compra de cable con recorrido, cantidad de conductores, método permitido, inventario o déficit desconocidos. No usar totales antiguos de rollos ni aplicar a cocina el método ENT de otras zonas; La cocina utiliza Romex, sujeto a revisión del método permitido aplicable.

Comprobación medible de aceptación: Las 18 filas distinguen propuestas históricas de cable del método aceptado e identifican fuente/referencia medida, colas, calibre/cantidad posteriores, inventario utilizable y déficits. El registro de la primera etapa identifica perforaciones aprobadas, cajas y ENT VACÍA; se deben registrar inspección y autorización antes de cualquier tendido de conductores. Las listas posteriores de cortes respaldan cantidades exactas con desperdicio explícito y sin cantidades desconocidas en compra. La cocina utiliza Romex, sujeto a revisión del método permitido aplicable.

Bloqueo y responsable de resolver: Faltan las 18 longitudes medidas y saldos de inventario; controles y recorridos permitidos pueden cambiar cantidad de conductores. Responsables: medidor, productor eléctrico y electricista.

Fuentes: S1, S2.

E05 · Rastreo de cableado antiguo de cocina y preparación de sustitución delimitada

Prioridad: P1 · **Ayudantes propuestos, sin asignación:** 1

Zona: Cocina y recorridos de cableado existente asociados

Responsable: El electricista revisor dirige rastreo/aislamiento y define trabajo de propietaria aprobado; el productor eléctrico lo registra. Sin cuadrilla asignada.

Fechas tentativas: 3–6 de noviembre solo si se resuelven revisor, sitio y permiso/alcance; de lo contrario queda en planificación.

Estado: SUSPENDIDO: desconexión, retirada y sustitución. LISTO: lista de fuentes/rastreo.

Contribución al diseño terminado: Sustituye cableado antiguo de cocina dentro del alcance aceptado, preservando servicio eléctrico de otras habitaciones y unidades.

Referencia de plano/página: Instrucción de propietaria conservada y secciones de cajas/cableado antiguo de Code-Basis-P2; alcance E20 actual prevalece sobre supuestos anteriores.

Requisitos previos: Rastrear circuitos/dependencias compartidas; aislamiento seguro documentado; límites aprobados de sustitución/conservación; dirección cualificada y alcance confirmado. No suponer que todo cable antiguo sirve solo esta cocina.

Cantidades y disponibilidad de materiales: Se solicita retirar/sustituir cableado de perillas y tubos que sirve la cocina; extensión y longitudes reales desconocidas. Cable/cajas de sustitución no autorizados hasta E03/E04. Sin retirada general de otras habitaciones o unidades.

Límites exactos de tarea: Documentar cableado de cocina y dependencias conservadas antes de retirar. Registrar retirada prevista o terminación aprobada del cable no utilizado. Sin instrucciones de trabajo energizado ni demolición general.

Inicio de John / aprobación técnica separada: Coordinar aperturas/retiradas que afecten acabados con la distribución aprobada por John. Su aprobación de acabados no autoriza aislamiento ni retirada eléctrica; dirige esos pasos el electricista.

CONTINUAR: Preparar registros de rastreo y documentar dependencias conservadas; ejecutar en campo solo tras autorización técnica y de alcance expresa.

DETENERSE: Detenerse ante cable no identificado, dependencias compartidas, aislamiento incierto o cargas fuera de alcance; sin demolición general.

Comprobación medible de aceptación: Mapa/fotos fechados identifican cableado retirado, conservado y sustituido; cargas ajenas se conservan o resuelven dentro de alcance aceptado expreso; sin extremos sueltos no identificados ni conexiones pendientes ocultas.

Bloqueo y responsable de resolver: Faltan rastreo/aislamiento existentes y límites autorizados de ejecución. Responsables: electricista revisor y coordinador general.

Fuentes: S6, S7.

E06 · Coordinación de cajas y preinstalación de circuitos de cocina

Prioridad: P1 · **Ayudantes propuestos, sin asignación:** 1

Zona: Tramos este/sur/oeste de cocina, entrada desde pasillo y recorridos de ático

Responsable: Productor eléctrico existente con productor actual de cocina; electricista autoriza detalle de ejecución. Sin cuadrilla asignada.

Fechas tentativas: 4–7 de noviembre, tentativo solo tras E02–E05 y requisitos de materiales/alcance.

Estado: LISTO: coordinación de dispositivos/distribución. SUSPENDIDO: preinstalación y cierre.

Contribución al diseño terminado: Ubica energía y luz en encimeras terminadas, fregadero y circulación, manteniendo controles y conexiones utilizables.

Referencia de plano/página: E20-R1 ET-02/ET-03; cocina actual K306 página 19; replanteo actual de cocina sigue rigiendo ubicaciones exactas.

Requisitos previos: Replanteo del subpanel autorizado; geometría y centros aceptados de muebles/encimeras/nicho; peso/soporte de luminarias y compatibilidad Lutron; recorridos, ocupación de cajas, acceso y materiales permitidos; alcance aprobado por electricista.

Cantidades y disponibilidad de materiales: El trabajo fuente incluye seis receptáculos propuestos de encimera en tres circuitos de 20 A, refrigerador/estufa dedicados, lavavajillas/triturador separados, campana y un circuito de iluminación. Tres cajas de techo: una principal y dos colgantes del fregadero. Control del triturador y mando remoto de colgantes junto al fregadero; controlador de luz bajo muebles/de tarea aún por coordinar. Son cantidades de distribución, no lista completa de compra.

Límites exactos de tarea: Coordinar lugares reales de dispositivos y cajas con planos actuales de cocina. Mantener un circuito de iluminación con grupos de control separados. Revalidar recorridos directos del muro este frente al D04 actual; otros pueden cruzar ático. No usar estaciones de esquemas sustituidos como marcas autorizadas. Mantener acceso a cada conexión/controlador. La cocina utiliza Romex, sujeto a revisión del método permitido aplicable; la etapa de ENT VACÍA para tomacorrientes internos fuera de cocina no sustituye el método de cocina.

Inicio de John / aprobación técnica separada: John establece/aprueba la interfaz real de acabado/distribución antes de ejecutar. Productor de cocina y electricista aceptan por separado centros de cajas, soportes y detalles eléctricos.

CONTINUAR: Coordinar marcas y fotografiar preinstalación aprobada; trabajo de campo delimitado solo después de cerrar todos los requisitos.

DETENERSE: Detenerse si posiciones de muebles/encimeras/acabados, soportes, ocupación de cajas, controles o aceptación técnica siguen pendientes; no ocultar trabajo sin revisar.

Comprobación medible de aceptación: Plano marcado y fotos aprobados identifican cada caja, altura/referencia, circuito y conexión accesible; soporte de luminarias y controles coinciden. Electricista revisor comprueba preinstalación antes del cierre; no se implica fecha de inspección.

Bloqueo y responsable de resolver: Faltan replanteo final de cocina, controles/cargas, cajas/soportes, métodos y aceptación de ejecución. Responsables: productor de cocina, selecciones de propietaria y electricista.

Fuentes: S1, S2, S6, S7, S8.

E07 · Coordinar demás circuitos propuestos y evidencia previa al cierre

Prioridad: P1 · **Ayudantes propuestos, sin asignación:** 0

Zona: HVAC/ático, sala/pasillo, comedor, dormitorio, baño y lavandería

Responsable: Productor eléctrico existente con responsables de habitaciones/HVAC y electricista revisor; coordinador general controla asignaciones.

Fechas tentativas: 4–8 de noviembre para coordinación y revisión de preparación, tentativo; sin compromiso general de instalar toda la unidad.

Estado: LISTO: revisión de interfaces/faltantes y coordinación de preparación aprobada de tomacorrientes internos fuera de cocina. SUSPENDIDO: trabajo de campo no aprobado, tendido de conductores antes de inspección y autorización, energización y cierre.

Contribución al diseño terminado: Coordina las demás habitaciones y servicio HVAC para que el trabajo luego aceptado no entre en conflicto con la renovación terminada.

Referencia de plano/página: E20-R1 ET-02/ET-03; registros actuales de habitaciones/HVAC y registro de fuentes.

Requisitos previos: Confirmar alcance conectado y autorización de propietaria/permiso; distribución y requisitos de equipos actuales; cuadro final E03; verificación de campo y revisión/inspección aplicables.

Cantidades y disponibilidad de materiales: La fuente actual incluye circuitos separados de equipo HVAC y servicio del ático, más sala/pasillo, comedor, dormitorio, receptáculos de baño, iluminación de baño, lavadora y secadora de gas. El GFCI junto al inodoro sigue siendo propuesta ligada a distribución final; datos eléctricos HVAC pendientes de confirmar. La etapa de preparación de tomacorrientes internos fuera de cocina utiliza cajas y ENT VACÍA con accesorios/soportes aprobados tras perforar recorridos aprobados; cantidades e inventario en obra sin verificar. Los conductores corresponden a una etapa posterior: NO tenderlos antes de inspección y autorización. No inventar cantidades fuera de las 18 filas. La cocina utiliza Romex, sujeto a revisión del método permitido aplicable.

Límites exactos de tarea: Coordinar únicamente perforaciones aprobadas, cajas y ENT VACÍA de tomacorrientes internos fuera de cocina antes de inspección y autorización. Separar circuito de equipo HVAC de servicio del ático y mantener aparte la revisión del alimentador de cobre en conducto. No cambiar replanteo del desagüe, azulejos, muebles ni diseño HVAC ajeno. La cocina utiliza Romex, sujeto a revisión del método permitido aplicable. No programar inspectores ni trabajadores ni aprobar perforaciones o instalaciones sin revisar.

Inicio de John / aprobación técnica separada: Para interfaces de azulejos: materiales en obra, John inicia/aprueba distribución real y luego trabajo delimitado bajo supervisión. Su aprobación de distribución no sustituye la aprobación eléctrica.

CONTINUAR: Registrar interfaces, recorridos aprobados y preparación para inspección. Para trabajo de tomacorrientes internos fuera de cocina ya aprobado que cumpla los demás requisitos, perforar recorridos aprobados e instalar únicamente cajas y ENT VACÍA; mantenerla vacía para inspección. Recopilar evidencia solo de trabajo efectivamente autorizado. Tender conductores solo DESPUÉS de inspección Y autorización.

DETENERSE: DETENERSE antes de cualquier tendido de conductores hasta registrar inspección Y autorización. Detener perforaciones o trabajo de cajas/ENT no aprobados, energización o cierre; conservar requisitos de alcance aceptado, datos finales de equipos/distribución y revisión. Esta preparación no implica aprobación de ENT en cocina ni aprobación del entramado del baño.

Comprobación medible de aceptación: Una lista coordinada vincula los 18 circuitos propuestos con alcance aprobado, equipo/ubicaciones reales y requisitos pendientes. Fotos fechadas y registros de recorridos/cajas muestran perforaciones aprobadas, cajas y ENT que permanece VACÍA de tomacorrientes internos fuera de cocina. Se registran inspección y autorización antes de cualquier tendido de conductores; etiquetas y revisiones posteriores corresponden al trabajo efectivamente autorizado. Lo no autorizado permanece suspendido.

Bloqueo y responsable de resolver: Decisiones de habitaciones/equipos, revisión final de carga/protección y preparación de obra incompletas. Responsables: productores existentes de habitaciones/HVAC, electricista y coordinador general.

Fuentes: S1, S2, S5, S8.

Fuentes

• **S1:** Suplemento técnico eléctrico E20-R1 y registro estructurado; registro actualizado el 1 de noviembre de 2026 para Romex en cocina y la restricción de ENT vacía / inspección de tomacorrientes internos fuera de cocina. SHA-256 `f298afda01587fbf0e5d79424d738812a15880c819a03d21246e2259cbb12a94`.

• **S2:** Fuente actual C1 de circuitos de toda la unidad, 27 de octubre de 2026; conservada el 29 de octubre. SHA-256 `f1f1d4e04ee90eef1a6799ff6f24ac7f82a1c95a3628df2c791024c0cfaa3a88`.

• **S3:** D04 R1 integrado separado en español, dirección de interior, actualización de idioma del 1 de noviembre de 2026; revisión independiente en recibo de publicación. SHA-256 `cd622fd329d7e79e28e285cda1adc421d935f3d30fcca884b62c5346247b9bb9`.

• **S4:** Pausa de compra fechada, 1 de noviembre de 2026.

• **S5:** Decisiones actuales del proyecto y límites de interfaz HVAC.

• **S6:** Historial conservado de instrucciones de cocina; E20 posterior sustituye propuestas antiguas de cantidad/ubicación.

• **S7:** Fuente técnica existente: solo secciones de cajas y cableado antiguo; supuestos antiguos de panel/circuitos no vigentes.

• **S8:** Paquete inglés actual de cocina K306; revisión textual delimitada registrada en revisión independiente E20.

El coordinador general conserva integración y asignaciones. Se leerán los archivos reales después de guardar. Acceso de cuentas de John/Dibble no comprobado independientemente; sin cambios de permisos. Documentos ingleses y españoles separados; mismos datos técnicos y restricciones.