# Tablero semanal de la Unidad 4

**Lunes 2 de noviembre: Ervin y Joel descansan. J-02: John aún no reporta existencias. Sin recogida de loseta, inicio de cuadrilla ni trabajo de fin de semana.**

---

**En curso** · Inprogress

## 01 Puerta antes de electricidad

**Meta de Tisa para el lunes** Que John termine la puerta y carpintería necesarias para electricidad y luego se dedique al baño. John no ha confirmado inicio ni terminación.

**Abertura sin confirmar** John identifica la abertura con el responsable del entramado. El hueco derecho de la pared este en P02 es una posibilidad. D04 y la puerta empotrada del baño van aparte.

**Recorrido de entramado** **Registro de John • J-04**

---

**General y varios** · General/MiscTasks

## 02 Revisión de lavandería LG

**Ayudante propuesto** Verificar recepción y ubicación; fotografiar placas accesibles de modelo y capacidades. La entrega del LG sigue sin verificar.

**Coordinador propuesto** Confirmar almacenamiento, paso de acceso y traslado seguro.

**Electricista e instalador** Verificar ajuste, acceso y circuitos con el equipo real. Sin autorización para conectar o energizar.

**Alcance de obra • pág. del PDF 8** **Registro • OW-01**

---

**Obra del baño** · BathroomRemodel

## 03 Ajustes del baño

**J-01 • John y plomero** Verificar tina fija, brida y ajuste del inodoro en R3a S-03 corregido antes de cortar listones.

**J-05 • John y oficios** Conservar la moldura visible. Verificar cavidad oculta, herrajes y cables antes de abrir la pared.

**Alcance • págs. del PDF 6, 10**

## 04 Inicio de loseta

**J-03 • John** Con materiales de la etapa en obra y la base lista, John inicia y aprueba el trazado en seco. Puede instalar o supervisar una sección autorizada. Un ayudante como máximo si se asigna.

**Alcance • págs. del PDF 10–11**

Cocina y pendientes continúan en la página 2.

# Tablero semanal de la Unidad 4

Secuencia de cocina y trabajo en paralelo

**Obra de cocina** · KitchenRemodel

## 05 Gabinetes e instalación

**Cuadrilla • marcado encargado** Marcar gabinetes y aparatos en obra. John o Tisa verifica cada posición. Sin fecha de obra confirmada.

**John • entramado asignado** Armar solo el tramo verificado y autorizado. Para armar D04 se necesitan la caja real del panel y su tapa correspondiente.

**Electricista y después cuadrilla** Confirmar cajas y rutas; medir materiales exactos. La cuadrilla trabaja solo en la sección autorizada. Revisar antes del cierre.

**Recorrido de entramado** **Alcance de obra • pág. del PDF 4**

**Pendientes** · Backlog

## 06 Revisiones paralelas

**Climatización • revisar primero** Revisar fotos del ático y paso de servicio. Medir obstáculos solo con acceso y autorización. Sin cortes de trampilla ni ductos.

**Interiores y electricista • condicional** Medir tramos de sala/comedor, placas eléctricas y molduras conservadas antes de aprobar el trazado de molduras.

**Responsable de acabados • solo plan** Renovar juntos los pisos aplicables tras trabajos con polvo, molduras y pintura principal. Sin fecha.

**Alcance • págs. del PDF 7–8, 12**

UNIDAD 4 / REVISIÓN DE OBRA / R1

# La prioridad de John para el lunes

Edición de trabajo • Español • No autoriza la ejecución

Tisa quiere que John termine para el lunes 2 de noviembre la puerta y la carpintería necesaria para electricidad, y que después se dedique al baño. John aún no ha confirmado la hora. Identificar la abertura antes de cortar. Se pueden marcar los gabinetes en cuanto haya acceso.

## J-04 | Identificar la puerta durante el recorrido

La foto P02 muestra una candidata: la abertura DERECHA en el muro este del refrigerador. Conservar la abertura IZQUIERDA y la ventana. Los registros aún no identifican P02 como la puerta del lunes. La abertura D04 del panel en el comedor y la puerta corrediza del baño tienen alcances distintos. Identificar la abertura en una foto, marcar jambas, montantes, instalaciones y nivel de piso, y anotar ambos extremos. Armar solo el tramo confirmado y autorizado.

## Cuadrilla | Marcar las bases en el piso

Con acceso, la cuadrilla marca las seis bases según K-M01, Magicplan y K002. John o Tisa coteja cada estación con las caras reales antes de que John complete el entramado aprobado. SUR: 115 pulg. informadas hasta moldura y centro del fregadero 90; OESTE: centro de estufa 33. Revisar paso con lavavajillas abierto, nicho sur, campana y tres luminarias. Registrar marcas, fecha, fotos y verificación; ninguna marca se da por hecha.

## J-05 | Marcar por separado la puerta empotrada

Baño A se desliza a la derecha en A–B; conservar moldura y abertura visible. John informa hoja de 28 × 1⅜ pulg., Ervin 1½ pulg. de espesor. Medir hoja, jambas, profundidad del muro, montantes, kit y recorrido completo; localizar cables y tuberías. Revisar apertura/rearmado ocultos antes de cortar. La abertura central Murphy B y la del dormitorio C a la derecha son puertas distintas.

## Antes de empezar cada tarea

Abrir la hoja vigente para esa tarea: gabinetes K002 pág. 9 y K-M01 pág. 1; electricidad de cocina K302 pág. 18; listones del baño, hoja S-03 del alcance TP1. John compara el plano con la obra y señala discrepancias. Antes de empezar ese tramo, el responsable anota hoja, ubicación, decisión, nombre y fecha real. Si hay dudas sin resolver, ese tramo espera. Ervin y Joel descansan el lunes. No recoger loseta.

Recorrido del entramado de cocina • K301–K306

Lista de entramado y recorridos para electricidad

Puerta corrediza del baño • PD-01 R4

K-M01 • plano para marcar las bases

SECUENCIA EN OBRA / J-04 / COCINA

# Del entramado de John al cierre de una sección revisada

Recorrido con John → la cuadrilla marca las bases → John o Tisa verifica → John completa el entramado aprobado → electricista verifica cajas y rutas → materiales exactos → tendido delimitado → pruebas y revisión → cierre de esa sección. Cocina: Romex/NM-B, sujeto a revisión del electricista. Para tomas interiores fuera de la cocina, cajas aprobadas y ENT VACÍO se inspeccionan antes de jalar conductores. La lavandería requiere verificar sus propios equipos y recorridos.

## 1 | John dirige el recorrido y fija las referencias

P02: la abertura DERECHA de la pared este es candidata a cierre; conservar la IZQUIERDA y la ventana. Puede haber otros tramos. John fecha ancho/alto entre jambas, distancias de ambos lados a esquina sureste y abertura conservada, profundidad, montantes/dintel, cara terminada y referencia de piso. Las 88 pulg. del este son asignación de gabinetes, nunca ancho del cierre. Fotografiar extremos e instalaciones.

## 2 | La cuadrilla marca físicamente las bases; John o Tisa verifica

K-M01: con Magicplan y K001/K002, marcar con cinta seis bases, aparatos y pasos. Desde la esquina sureste, SUR hacia el oeste 0/36/51/75/105/≈112 y ESTE hacia el norte 0/36/60/88; OESTE 0/18/48/66 desde el extremo sur del tramo de estufa. Contar una vez la esquina. John o Tisa coteja cada estación con esquina, moldura, nicho y puertas abiertas. Fechar croquis, fotos y visto bueno. Sin fecha ni marcas terminadas confirmadas.

## 3 | John arma solo los tramos revisados

Cocina revisa soportes de gabinetes, nicho sur, campana y luminarias; Entramado revisa cargas y dintel. Tras verificar las marcas, John arma y aprueba su parte en la sección autorizada. Documentar soportes y holguras. D04 es independiente: caja y tapa a juego en obra, W medido y soporte, acceso y posición revisados antes de armar.

## 4 | El electricista verifica cada caja y recorrido

E05: el electricista rastrea cables y cargas compartidas y dirige el aislamiento. E06: este 12/48 y sur 36/66½ desde la esquina sureste; oeste 9/57 desde el extremo sur del tramo de estufa, en pulgadas. Faltan alturas. Verificar cajas, soportes, acceso al controlador y rutas contra caras enmarcadas. Medir tramos y colas, conductores y existencias antes de especificar materiales.

## 5 | Materiales, tendido, pruebas y cierre

Tisa puede planificar en paralelo; la cuadrilla puede inventariar y preparar sin tocar cables. Con materiales reales y autorización del electricista, la cuadrilla asignada ejecuta solo el tendido delimitado. Registrar circuito/recorrido, fotos y resultado de prueba o inspección. Cocina y oficios identifican exactamente qué pared o techo se autoriza cubrir.

Recorrido del entramado de cocina • K301–K306

Lista de entramado y recorridos para electricidad

PROGRAMA DE MEDICIÓN / 01

# Marcado de cocina y encuentros

Preparar registros en paralelo cuando haya acceso. El responsable propuesto no es una asignación. LISTO significa evidencia lista para revisión, no autorización para cortar ni cerrar.

## P1 • Marcar bases: cuadrilla; verifica John O Tisa

Con K002 / K-M01 y Magicplan marquen cada estación en el piso desde caras terminadas identificadas. Anchos fijos: sur esquinero 36 + basura 15 + lavavajillas 24 + fregadero 30 (+ relleno ≈6 15/16); este esquinero compartido 36 + cajones 24 + espacio de refrigerador 28; oeste 18 + estufa 30 + 18. Contar una vez el esquinero compartido; no cambiar anchos. Foto general y fotos de extremos de cinta, con referencia y estaciones. Registrar conflictos y paso con lavavajillas abierto/manijas. John o Tisa verifica cada estación; responsable de cocina revisa K002/K301 antes de entramar. ALTO a cambios o fabricación sin revisión.

## P1 • Relleno este P02 ≠ comedor D04

P02: el hueco DERECHO del muro este es candidato a relleno; conservar hueco IZQUIERDO y ventana. Registrar ancho/alto entre jambas, distancias de ambas jambas a esquina sureste Y al hueco conservado, profundidad, montantes/dintel, plano terminado y referencia de piso. Fechar foto general, fotos de extremos y croquis de servicios. Los 88 pulg de gabinetes no son el ancho del hueco. Propuesta: persona capaz de la cuadrilla registra; John y responsables de cocina/entramado revisan K306. ALTO a cortes y entramado hasta aceptar.

## P1 • Aparatos, montantes y placas completas

Desde piso terminado y esquina/moldura identificada, registrar piso terminado frente a contrapiso, etiquetas y alturas reales de fregadero/estufa/refrigerador, bordes y proyección de ventana/moldura, montantes y obstáculos. Para cada dispositivo existente/propuesto registrar izquierda/derecha, abajo/arriba y ancho/alto de placa completa, no solo centro. Fotografiar cada cara y extremos de cinta. Cocina y electricidad revisan K302–K306; ALTO a cajas y cierre sin coordinación.

## P2 • Tres cajas de techo

Ubicar luz principal y dos colgantes del fregadero por distancias de centro a DOS muros fijos, altura de techo, peso y soporte. Foto general, extremos de cinta y croquis identificado; distinguir existente/propuesto. Electricidad/instalador revisa soporte y K303–K305. ALTO al montaje sin verificar.

K-M01 • marcado de gabinetes por la cuadrilla

PROGRAMA DE MEDICIÓN / 02

# Subpanel, puertas y referencias del baño

Usar referencias registradas como punto de partida. Distinguir caras originales y propuestas; dejar lo desconocido en blanco, no en cero.

### P1 • D04: relleno de entrada oeste del comedor

Medir W desde borde EXTERIOR de la moldura de ventana más a la derecha hasta esquina interior derecha del muro oeste; excluir puerta perpendicular con tragaluz. Registrar diferencia entre piso terminado y contrapiso, alturas de molduras sobre piso terminado, montantes, proyección D02, remate y retornos de gabinete y estado D5 con placa completa. Foto general y ambos extremos de W con referencias. Medir caja Y tapa reales en mano, proyección, giro, retiro y acceso de servicio; 15.3 × 22 publicado no prueba piezas en mano. x=W/4+1 y 65 pulg AFF son propuestas; centro de caja frente a tapa sin resolver. Interiores revisa acabados; electricidad acceso y D04/K306. ALTO al entramado hasta aceptar.

### P2 • Puerta corrediza PD01-R4

John informa hoja de 28 × 1⅜; Ervin informa grosor de 1½. Verificar grosor real, cavidad A–B de recorrido completo, jamba, moldura existente y paso libre. Foto general y cinta en grosor y ambos extremos de cavidad, con caras fijas. Propuesta: Ervin O Joel, con ayudante disponible si se acuerda; ambos libres el lunes. John/instalador revisa PD01-R4. ALTO a cortes e instalación hasta aceptar ajuste y moldura.

### P1 • Baño S-03: cara original y nueva

John midió 12 pulg desde entramado expuesto al centro del desagüe del inodoro; falta pared terminada. Marcar y fotografiar cara original, centro/brida, tina/desagüe y cara terminada propuesta; dibujar capas reales y referencia de piso terminado. John y plomero comprueban plano exacto del inodoro, giro y holguras. Solo ajuste de listones atornillados tras comprobar ajuste; tina, desagüe y brida fijos; sin reconstruir muro estructural. Dos horas es estimación de John; hay conflicto de momento y no consta inicio. ALTO a ampliar alcance o cambiar plomería. La corrección R3a S-03 EN/ES pasó revisión visual independiente delimitada; S-03 original sigue en espera y el ajuste real permanece sin resolver.

### P2 • Alturas de pisos y holguras

En baño, cocina y umbral contiguo registrar referencias de piso terminado y contrapiso, desplazamientos de aparatos y alturas de brida y umbral con foto general y extremos de cinta. John e instalador correspondiente revisan plano TP1 y detalle de umbral. ALTO a corte/colocación si falta resolver impermeabilización o transición.

MEDICIONES / 03

# Paredes interiores y placas

Registrar avances parciales por cuarto o recorrido. Una medida faltante es DESCONOCIDA, nunca cero; no repetir fotos ya recibidas.

## P2 • Alzados de recámara

Las referencias de John 121 lado corto / 151 largo no son tramos libres de moldura verificados. Los 9½ de zócalo y 103 del piso a la PARTE INFERIOR de la moldura alta requieren confirmar referencia de piso; 103 no marca guardasilla. En pared de cabecera y opuesta medir de esquina interior o moldura EXTERIOR a otra esquina/moldura, límites de puerta/closet, proyección de moldura, profundidad de nicho, piso terminado a parte superior del zócalo, ambos bordes de guardasilla/moldura alta y techo. Una foto general frontal y extremos de cinta por muro; ya existen EE14E1FA-774D-4956-9E8B-BE1827BE103E.heic y 81188697663__FE078557-2170-45EB-A4AE-711E09A13C6C.HEIC. Propuesta: Ervin O Joel, ayudante si se acuerda; LIBRES lunes. Interiores revisa alzados.

## P2 • Placas y tramos de sala/comedor

Para CADA placa real registrar izquierda/derecha desde extremo terminado identificado, abajo/arriba desde piso terminado, ancho/alto de tapa completa y relación con moldura/zócalo; indicar existente o propuesto. Tres tomas propuestas para recámara: una a cada lado de posible cama queen y una opuesta, ENCIMA y no dentro del zócalo. Registrar cada tramo de sala/comedor, remate y retornos de gabinete y placas de chimenea. Fotos generales y cinta en placas. Interiores verifica acabado; electricidad ubicación; revisión habilita alzados. Usar las hojas 2–3 del 27 de octubre para L1–L6 en la sala y H1 en el pasillo. Los símbolos indican ubicaciones propuestas; medir posiciones y recorrido real.

MEDICIONES / 04

# Recorridos eléctricos, lavandería y ático

Registrar avances parciales por cuarto o recorrido. Una medida faltante es DESCONOCIDA, nunca cero; no repetir fotos ya recibidas.

## P1–P2 • Registro de recorridos eléctricos

Seguir cada uno de los 18 circuitos propuestos en E20 desde el subpanel al primer dispositivo y los siguientes. Medir subidas, bajadas y sobrantes; fotografiar extremos, curvas y obstáculos. Separar el tubo del alimentador. Solo para los tramos aprobados de Romex en cocina, medir el NM-B y contar por separado 12/2, 14/2 y cualquier 14/3 necesario. Las agrupaciones históricas de 9/9 y las estimaciones de 750/500/100 pies no fijan método ni cantidad para los 18 circuitos.

Para tomas interiores fuera de la cocina, contar aparte ENT vacío, accesorios y cajas. El electricista revisa los conductores necesarios. Pasar cables solo tras inspección y autorización. Confirmar aparte los demás métodos, incluida lavandería. Fotografiar ambas placas y enchufes y medir ambos recorridos. P2 omite lavandería; los 18 de E20 incluyen dos circuitos propuestos para ella. Esperar rutas, existencias y materiales verificados antes de comprar.

## P2 • Pruebas de HVAC / ático

Usar primero fotos y medidas existentes. Si hay acceso, registrar posición y abertura libre de trampilla, altura/perfil del ático, paso de soporte/servicio, ubicación propuesta del equipo y extremos medidos de conductos, ventilación y gas, cruces y obstáculos. Fechar fotos generales y de extremos con caras de referencia; no inventar recorrido. Especialista HVAC revisa ingreso y acceso de instalación antes de dimensionar o elegir ruta. ALTO a cortes/instalación; lo inaccesible queda desconocido.

# Panel del comedor y cocina | Medir antes de cerrar

Consulten la revisión integrada D04 R1 y el plano de cocina Rev B con la enmienda B-P1, hojas K002 y K301–K306. SIGAN con las mediciones de obra autorizadas. ALTO antes de cortar o tapar cualquier punto de unión que siga sin revisar.

## D04 • Pared oeste del comedor

De frente a la pared oeste, midan desde el borde exterior de la moldura de la ventana situada más a la derecha hasta el rincón interior derecho. Excluyan la puerta de la pared perpendicular. Registren el nivel del piso, la profundidad de la pared, el tomacorriente D5 y el retorno del gabinete para que la moldura deje abrir la puerta del panel y retirar la tapa. ALTO al armado hasta tener en obra la caja Eaton y su tapa correspondiente y hasta revisar ubicación, soporte y acceso en D04 R1 y K306.

## Cocina • Esquinero y paso de la puerta

Con K002 y K301, verifiquen el tramo del fregadero en pulgadas. Esquinero 36 + basura 15 + hueco del lavavajillas 24 + gabinete del fregadero 30 = 105, y luego un relleno de unas 6 15/16. Cuenten el esquinero una vez. El tramo de regreso en estudio suma 36 + cajones 24 + espacio para refrigerador 28. Midan el paso con el lavavajillas abierto, la distancia de la moldura a la esquina y cuánto sobresalen las manijas. Revisen las repisas de la alacena para pasteles y el hueco de la estufa y la campana. ALTO a la fabricación si chocan las puertas o cajones o falta paso para los electrodomésticos.

## Cocina • Materiales y límites de los acabados

Comparen las etiquetas y piezas del fregadero, refrigerador, estufa y campana con el plano. En K304 y K305, marquen por separado la pared sobre la estufa hasta el techo, los extremos del salpicadero, los bordes expuestos y el umbral del piso, si corresponde. Verifiquen el remate local que haga juego y el lote real para dejar limpio el borde de la loseta. SIGAN con mediciones e inventario. ALTO a los trabajos de loseta, gabinetes y cubierta hasta que se aprueben los materiales y la sección afectada.

## Cableado existente • Revisión del oficio antes de tapar

El electricista rastrea cargas compartidas y dirige el aislamiento. K302/K303/K306: dejar libres cajas, instalaciones del fregadero y lavavajillas y acceso al panel. Una luz principal y dos colgantes requieren tres cajas. Medir las 18 rutas propuestas. Contar NM-B solo en tramos de cocina aprobados para Romex. Para otras tomas interiores, medir ENT vacío y contar accesorios y cajas. Los conductores esperan revisión, inspección y autorización. Confirmar aparte los métodos de otras cargas y lavandería. No comprar cable. Los ayudantes no desconectan ni energizan.

## Lavadora y secadora • registrar equipos y acceso

Si la lavadora y la secadora están en obra, fotografiar ambas placas y enchufes y registrar acceso y longitudes de recorrido. El modelo pedido es una torre de lavado a gas con enchufes independientes. El responsable eléctrico coteja ambas conexiones con el esquema real del subpanel y comprueba capacidad y materiales. Sin inicio, cableado, energización ni asignación a John registrados.

Magicplan existente de la Unidad 4

Conexión de lavandería • revisión eléctrica

# Baño | Un solo trabajo con planos de piso y paredes por separado

J-01: Tisa autorizó únicamente el ajuste de listones para el inodoro estándar; tina y desagüe fijos. El S-03 corregido de R3a pasó la revisión visual independiente en ambos idiomas sobre las caras original y nueva. Usar R3a; no cortar desde el diagrama R3 anterior. John y el plomero deben verificar en obra caras reales, capas, modelo exacto y encaje antes de cualquier corte.

## 1 Verificar el inodoro, la tina y la cara de la pared terminada

John informó 12 pulg. desde la cara original del entramado expuesto al centro del desagüe. Confirmar qué cara midió (montante o listón existente), marcar la referencia nueva y el futuro acabado; medir el desplazamiento con signo y el nuevo espesor de acabado. No descontar dos veces los listones retirados. Comprobar inodoro, tina, brida y piso terminado con John y el plomero.

## 2 Ajustar solo los listones atornillados de la pared

Tisa autorizó proceder. Método de John: retirar los listones atornillados de recrecido, cortarlos y reinstalarlos. Mantener fijos tina, desagüe, brida e instalación sanitaria; no reconstruir el muro estructural. Antes del primer corte, John y el plomero marcan la futura cara terminada y comprueban capas reales, plano del inodoro estándar, giro de puerta y espacios libres. John estima unas 2 horas. Momento sin resolver (mañana o ahora); no consta inicio ni terminación. ALTO si se necesita mover la tubería o ampliar el alcance.

## 3 Piso • TP1 F-01, F-02 y F-03

Calacatta Gem 12 × 24 mate, Lowe’s #918690, SM421224XTMTLW, ficha 5005584973. Medidas informadas 11.902 × 23.669 × 0.295 pulg.; borde prensado, junta sugerida 3/16 pulg. Confirmar lote y sistema. 1.95 pies² por pieza; venta por pieza o caja de 8, 15.6 pies². Bayshore informó 314 piezas el 1 de nov. a las 4:17 p. m., sin reserva. John comprueba existencias. Baño recalcula cortes con módulo, juntas y ancho de sierra. J-03: John inicia y aprueba el trazado en seco y puede colocar loseta. La cuadrilla solo ejecuta la sección autorizada bajo su supervisión.

## 4 Paredes • TP1 W-B, W-V y W-C

Usar W-B para los dos nichos, W-V para la ventana y W-C para los controles. Alinear hiladas con nichos, repisa, moldura y remate. Bright White y Restore 2 × 6 corresponden solo a paredes. El cuarzo blanco es solo para el lateral en cascada. En el piso marcar los tramos del remate Calacatta a juego de 3 × 12; comprobar pieza, lote y longitudes reales con John antes de cortar. No extenderlo alrededor de todo el cuarto ni agregar cóncavo/Jolly. DETENER antes de ocultar soportes, impermeabilización, respaldo o acceso al desagüe pendientes.

S-03 R3a corregido • comprobar el ajuste en obra

PISO DEL BAÑO / REVISIÓN DE BORDES PARA CALACATTA

# Medir los tramos del remate Calacatta de 3 × 12

Desde la entrada, marcar con John el remate únicamente en E02, E03, E04 y E06. El responsable del baño verifica el módulo real, juntas, esquinas y ancho de sierra. E01 en la tina y E05 en el umbral tienen detalles independientes; contar los retornos de jamba solo cuando estén medidos.

## E02 y E03 | Zócalos izquierdo y derecho

E02 y E03 son los zócalos laterales. Se estimaron 48⅝ pulgadas por lado. Medir longitudes terminadas, giros, extremos expuestos y acabado contiguo. Repartir las piezas reales de remate en los tramos marcados. El remate Bright White de la pared de ducha corresponde a otra superficie.

## E04 y E06 | Dos retornos en la pared de entrada

E04 es el retorno izquierdo de entrada de 6 pulgadas derivadas; E06 es el retorno derecho de 38⅛ pulgadas. Verificar cara de jamba, retranqueo y sentido de la esquina. Medir una pieza real del remate Calacatta, sus juntas y el ancho de sierra antes de asignar cortes o reutilizar sobrantes.

## Dónde termina el zócalo

No extiendan el remate por E01, frente de la tina, ni por E05, puerta de 28 pulg. Midan las dos alturas terminadas del piso. Presenten la transición en seco con John antes de decidir entre madera o umbral al ras. Midan retornos y extremos de jambas E07/E08. Los contactos de artefactos E09 van aparte. Respeten juntas de movimiento e impermeabilización.

## Remate Calacatta y existencias informadas

Remate redondeado Calacatta de 3 × 12 a juego, Lowe’s #1064299, SM42P43C9XTMTLW. Con el largo real de 11.81 pulg, el estudio usa 15 piezas con 0 de repuesto. Comprueben con John los tramos terminados, juntas, ancho de corte y retornos de jambas con el lote real. Bayshore informó que no había existencias y Fremont informó 13 piezas. La entrega estimada del 3 de noviembre es aceptable, pero no está reservada. ALTO antes de cortar hasta verificar la cantidad y los giros marcados y autorizar la sección.

Lowe’s • loseta de piso Calacatta Gem seleccionada

# Otras áreas | Proteger el ajuste y el acabado final

SIGAN solo con la revisión o preparación que autorice el responsable del área. Conserven las molduras originales, documenten lo que encuentren y hagan ALTO ante cualquier corte o conexión pendiente de resolver.

## Puertas de la lavandería y del baño

En la vista desde el pasillo, a la izquierda está la abertura corrediza empotrada del baño, en el centro la puerta-librero Murphy de la lavandería y a la derecha la abertura de la recámara. En la Murphy midan tres anchos, tres alturas, dos diagonales y la profundidad de la jamba. Comprueben los herrajes en obra, el giro completo, la ventilación y el paso para dar servicio al equipo, de modo que la puerta terminada abra libremente. ALTO antes de cortar hasta que revise el responsable de puertas. El entramado J-05 es independiente; detener cortes ocultos hasta revisar kit real y recorrido de la hoja.

## Sala, comedor, pasillo y recámara

Marquen tramos entre moldura y esquina, remate superior del gabinete, placas eléctricas, retornos de la chimenea, molduras faltantes y parche del antiguo calentador del pasillo. Comprueben que los tomacorrientes de la recámara queden sobre el zócalo. Las marcas sitúan la moldura nueva sin estorbar la carpintería original ni los dispositivos. SIGAN con el levantamiento del área. ALTO a los cortes de moldura hasta que diseño y electricidad aprueben los alzados medidos.

## Climatización, ático y secuencia de acabado de pisos

Revisen primero las fotos existentes. Si se autoriza el acceso, documenten el paso desde la trampilla al punto de servicio, las alturas, los obstáculos y los extremos previstos del recorrido. Así quedará libre el acceso de mantenimiento. ALTO antes de cortar la trampilla o los ductos. Terminen los trabajos con polvo, las molduras y la pintura principal antes de renovar juntos los pisos que correspondan. Para reabrir el paso y reinstalar los electrodomésticos, respeten las instrucciones de curado del acabado elegido.

## Tomas internas fuera de cocina • parar antes del cable

Solo para estas tomas, Tisa indica: carpintería/trazado previos de John → revisor aprueba cajas y rutas → instalar ENT VACÍO (tubo Smurf) en la sección autorizada → PARAR para inspección. No jalar conductores antes de la inspección real y su autorización. No extenderlo a la cocina: allí se usa Romex/NM-B y el electricista verifica el método permitido. Lavandería lleva plan propio por aparato. Los antiguos cálculos de Romex de toda la unidad no autorizan pedido. Entregar a John foto, caras de referencia, zona terminada y revisión pendiente antes de cubrir.