Revisión técnica E20 — instrucción vigente de la propietaria

1 de noviembre de 2026 · SOLO REVISIÓN · Esta actualización sustituye los supuestos de método y compra que contradigan las hojas E20 anteriores incluidas a continuación. Los circuitos y geometría siguen siendo propuestas por revisar.

Cocina: la propietaria elige Romex (NM-B), sujeto a verificar que el método esté permitido en el edificio y recorrido reales. Conductores, dispositivos, ubicaciones y longitudes requieren revisión eléctrica y en obra.

Tomacorrientes interiores fuera de cocina: tras aprobar rutas y completar carpintería necesaria de John, perforar recorridos aprobados e instalar cajas aprobadas más ENT VACÍO. No jalar ni tender conductores hasta la inspección Y liberación. Es una instrucción de la propietaria, no una afirmación de que cierta inspección sea universalmente exigida por norma ni de que haya sido aprobada. Electricista/autoridad verifican listado y lugar del ENT, protección, accesorios, soporte, curvas, ocupación, cajas y tipo de conductor posterior. Cocina es un método separado; climatización e iluminación sin tomacorrientes requieren su propia revisión.

Lavandería: la ejecución interna incluye el WashTower a gas LG WKG101HVA elegido. LAUN-W y LAUN-D de la propuesta E20 siguiente son preliminares; conciliar con el cuadro real emitido para no omitir ni duplicar circuitos. El cuadro externo P2 de cocina/climatización no tenía circuitos de lavandería. Fotografiar placas reales y completar la revisión del alimentador con todas las cargas servidas. El escenario de 20 espacios / 18 polos individuales ya incluye ambas propuestas de lavandería; no prueba ajuste final ni capacidad en amperios.

Cómputo: los antiguos 75 pies de 12/2 para lavadora, 55 pies de 14/2 para secadora y otros tramos NM-B fuera de cocina en ET-03 son solo estimaciones históricas. No son longitudes medidas de ENT ni una lista de compra. Usar el cómputo revisado EN/ES separado y el paquete de ejecución de lavandería. No se implica aprobación de compra, inspección, tendido de cables, energización ni obra.