Tablero semanal de la Unidad 4

Lunes 2 de noviembre: Ervin y Joel descansan. J-02: John aún no reporta existencias. Sin recogida de loseta, inicio de cuadrilla ni trabajo de fin de semana.

En curso · Inprogress

01 Puerta antes de electricidad

Meta de Tisa para el lunes Que John termine la puerta y carpintería necesarias para electricidad y luego se dedique al baño. John no ha confirmado inicio ni terminación.

Responsable de coordinación Registrar puerta y jambas en obra. P02 es una posibilidad. D04 y la puerta empotrada del baño tienen autorizaciones separadas.

Recorrido de entramado **Registro de John • J-04**

General y varios · General/MiscTasks

02 Revisión de lavandería LG

Ayudante propuesto Verificar recepción y ubicación; fotografiar placas accesibles de modelo y capacidades. La entrega del LG sigue sin verificar.

Coordinador propuesto Confirmar almacenamiento, paso de acceso y traslado seguro.

Electricista e instalador Verificar ajuste y acceso. Cotejar las placas reales con el cuadro eléctrico emitido. Los circuitos existentes en el estudio son propuestas.

Revisión de lavandería **Registro • OW-01**

Obra del baño · BathroomRemodel

03 Ajustes del baño

J-01 • John y plomero Verificar tina fija, brida y ajuste del inodoro en R3a S-03 corregido antes de cortar listones.

J-05 • John y oficios Conservar la moldura visible. Verificar cavidad oculta, herrajes y cables antes de abrir la pared.

R3a S-03 corregido **Puerta PD-01**

04 Inicio de loseta

J-03 • John Con materiales de la etapa en obra y la base lista, John inicia y aprueba el trazado en seco. Puede instalar o supervisar una sección autorizada. Un ayudante como máximo si se asigna.

Piso TP1-R3a

Cocina y pendientes continúan en la página 2.

Tablero semanal de la Unidad 4

Secuencia de cocina y trabajo en paralelo

Obra de cocina · KitchenRemodel

05 Gabinetes e instalación

Cuadrilla • marcado encargado Marcar gabinetes y aparatos en obra. John o Tisa verifica cada posición. Sin fecha de obra confirmada.

John • entramado asignado Armar solo el tramo verificado y autorizado. Para armar D04 se necesitan la caja real del panel y su tapa correspondiente.

Electricidad Tras el entramado, verificar método, cajas, rutas y faltantes exactos. Autorizar una sección delimitada; revisar antes del cierre.

Recorrido de entramado **Alcance eléctrico**

Pendientes · Backlog

06 Revisiones paralelas

Climatización • revisar primero Revisar fotos del ático y paso de servicio. Medir obstáculos solo con acceso y autorización. Sin cortes de trampilla ni ductos.

Interiores y electricista • condicional Medir tramos de sala/comedor, placas eléctricas y molduras conservadas antes de aprobar el trazado de molduras.

Responsable de acabados • solo plan Renovar juntos los pisos aplicables tras trabajos con polvo, molduras y pintura principal. Sin fecha.

Interiores R1 **Alcance • págs. del PDF 7–8**