Unidad 4: informe de trabajo eléctrico — E20-R1

1 de noviembre de 2026 · Español · Actualización de idioma L1. Solo revisión técnica; no autoriza cortes, cantidades finales, compras ni construcción.

Instrucción vigente de la propietaria — 1 de noviembre de 2026

TOMACORRIENTES interiores fuera de cocina: tras aceptar rutas y completar carpintería necesaria de John, instalar solo cajas aprobadas y ENT VACÍO; no jalar conductores hasta inspección y liberación. Es una retención de la propietaria, no afirmación de norma universal ni de la autoridad. Cocina usa Romex (NM-B) elegido por la propietaria, sujeto a verificar que esté permitido. Electricista/inspección verifican lugar y listado ENT, accesorios, soporte, curvas, ocupación y conductores. Las antiguas estimaciones de cable NM-B fuera de cocina y el texto ET-03 son históricos, no base de compra ni ejecución. Ver Laundry-Subpanel-Execution-ES.md; conciliar alcance real de permiso e inspección.

Regla permanente de publicación

Desarrollar primero la versión inglesa. Mantener una versión española separada y sincronizada de cada documento para lectores, incluidos planos, informes, alcances, registros de materiales y notas de revisión. Nunca combinar idiomas en un documento para lectores. Ambas versiones pueden usar los mismos datos fuente. Comprobar contenido, números, fuentes y presentación visual en ambos idiomas antes de publicar. Cada productor que se incorpore debe leer la lista de incorporación/revisión en ambos archivos separados. Acusar recibo no demuestra cumplimiento de los documentos.

Selección y pausa de compra

La compra del subpanel está pausada hasta el lunes 2 de noviembre de 2026. No realizar cargos ni solicitar pago el 1 de noviembre. No habrá compra automática el lunes: siguen siendo necesarias una cotización exacta vigente y la aprobación del pago. Se mantiene Eaton de 20 espacios de tamaño completo. El productor coordinador conserva la gestión de compra; no duplicar el pedido. Continúan la revisión del entramado, el cuadro de circuitos y la planificación de Romex.

Usar Eaton BRP20L125G, de 125 A, solo con zapatas principales, con barra de tierra y cubierta incluidas. Eaton identifica BRPX2A20L1F como la cubierta correspondiente. BRP20L125G125AMLO se conserva como descripción de una fuente, no como otro número de catálogo verificado. Las propuestas anteriores de 40/42 espacios quedan sustituidas.

Base de circuitos y alimentador

La fuente actual de toda la unidad es el archivo conservado package-data.json del 27 de octubre, cuya copia está fechada el 29 de octubre. SHA-256: `f1f1d4e04ee90eef1a6799ff6f24ac7f82a1c95a3628df2c791024c0cfaa3a88`. Los 18 circuitos propuestos son de 120 V y un polo. ET-02 asigna 18 posiciones ocupadas y 2 sin asignar (17/19) entre 20 espacios de tamaño completo, sin interruptores tándem ni principal retroalimentado. La protección del alimentador aguas arriba no ocupa posiciones de circuito en este MLO. Nuevas cargas de dos polos, protección contra sobretensiones o cambios del principal requieren volver a contar. El máximo anunciado de 40 circuitos no equivale a 40 espacios. La protección y las cargas finales siguen en revisión.

Conservar como base de trabajo el alimentador de cobre de 100 A en conducto exigido por la propietaria para futuras mejoras. La partida anterior de 80 A/#4/longitud supuesta no está autorizada para compra. Esta conciliación no es un cálculo de carga completo. El #3 Cu cabe en el intervalo publicado de zapatas #6–2/0 Cu/Al del modelo seleccionado; no aplica el mínimo #1 del panel mayor anterior. Verificar temperaturas y par de apriete de terminales, compatibilidad de terminación aguas arriba, protección, correcciones de conductores, ocupación del conducto, puesta a tierra y cargas finales conectadas. La coordinación con la empresa de servicios sigue con el productor coordinador.

Ubicación D04 e interfaz con el entramado

Usar D04, CIERRE DE ENTRADA OESTE DEL COMEDOR, con la puerta del subpanel hacia el comedor. W es la distancia libre desde el borde exterior de la moldura de la ventana situada más a la derecha hasta la esquina interior derecha del muro oeste, mirando hacia D04. Excluir la puerta con sobreluz en el muro perpendicular. Se desconoce el valor de W. Las propuestas x=W/4+1 y 65 in sobre el piso terminado no son marcas autorizadas. Aclarar la referencia de caja/cubierta/manija y el nivel del piso terminado. No usar los 95 in del pasillo ajeno a este tramo ni la suposición anterior de 12 in en la cara de la sala. La caja real Y su cubierta correspondiente deben estar físicamente disponibles antes del entramado.

Las dimensiones publicadas del producto de 21×14.31×3.88 in y el contorno aproximado X2 de 21.10×14.30×3.80 in tienen procedencias distintas. Ninguna define el hueco de obra. Las dimensiones exteriores de la cubierta correspondiente, 22 de alto×15.3 de ancho×1 de fondo, en in, solo sirven para revisión. El hueco/profundidad real, retranqueo del acabado, retirada de cubierta, giro de puerta, interacción con molduras y espacio de trabajo siguen pendientes de comprobación en campo y por el

oficio. Interior conserva el plano actual; este paquete es su suplemento eléctrico. Ver ET-01 y D04 R1 integrado actual, páginas 1–3.

Preparación de cables y trabajo

El registro conserva los 18 circuitos fuente: las anteriores propuestas de 9 grupos 12/2 y 9 grupos 14/2 son supuestos NM-B históricos, sustituidos para tomacorrientes interiores fuera de cocina por la retención de ENT VACÍO; el cable de control 14/3 suplementario sigue sin resolver. No se ha verificado ninguna longitud de recorrido. Los anteriores 750 ft de 12/2, 500 ft de 14/2 y 100 ft de 14/3 son previsiones de presupuesto, excluidas de la compra. Se desconoce el inventario. Cada fila conserva las dependencias de medición, colas de conexión, método permitido, controles e inventario. Mantener separado el alimentador exterior en conducto de la compra de Romex. Ver ET-03/ET-04 y el cómputo editable.

El alcance de siete paquetes del 2–8 de noviembre define finalidad, referencias, responsable, cantidad propuesta de ayudantes, requisitos previos, disponibilidad de materiales, límites, comprobaciones de aceptación y reglas para CONTINUAR/DETENERSE. Todas las fechas son tentativas. Ervin y Joel tienen el día libre el lunes 2 de noviembre. Aquí no se asigna trabajo eléctrico de campo ni se autoriza instalación.

Para las interfaces con azulejos, los materiales correctos deben estar en obra; John establece el acabado previsto e inicia/aprueba la distribución real; después la cuadrilla puede realizar trabajo delimitado bajo su supervisión, con un máximo de 1 ayudante si se asigna posteriormente. Esto sustituye la prohibición general de que alguien distinto de John coloque azulejos. Su aprobación de acabado/distribución no sustituye la aceptación técnica del electricista. No se presume regreso ni disponibilidad de cuadrilla.

La inquietud sobre inodoro/bañera y plano de acabado es una falta de planificación/verificación, no una culpa del trabajador. El informe de campo sigue siendo 12 in DESDE EL ENTRAMADO hasta el centro del desagüe. Verificar el ajuste terminado admitido por el modelo exacto de inodoro y las capas reales antes de comprometer el entramado. Mover el muro aproximadamente 1 in o adaptar un inodoro son opciones no aprobadas. Este informe eléctrico no autoriza rediseño del baño.

Responsables, registros actuales y sustitución

La producción eléctrica existente conserva la conciliación técnica; interior conserva la integración del plano D04; el productor actual de cocina conserva la producción de cocina. El coordinador general conserva el plan semanal conjunto y el índice; el coordinador de compras conserva el trámite de compra. No se ha realizado compra, mensaje a trabajadores, cambio de permisos de acceso ni autorización de construcción.

Registros actuales: PDF técnico ET-01–ET-04; CSV de circuitos/cómputo; Electrical-20Space-Review-Data.json compartido; estado de compras; alcance semanal en archivos separados inglés/español; lista de incorporación/revisión; revisiones independientes fechadas. Se conservan las identidades de los documentos ingleses, con parejas españolas distintas y copias anteriores archivadas. Los JSON, código y evidencia fuente compartidos no son documentos alternativos para lectores.

Se conservan los históricos P2 y RevA. Su selección anterior de 40/42 espacios, planos de ubicación anteriores y previsión de compra de 80 A/#4 quedan sustituidos para estas decisiones. Los demás contenidos históricos no se aprueban ni descartan de nuevo. Se mantienen las referencias de fabricante/código/fuente y las restricciones técnicas existentes.