Estructura de cocina antes de electricidad — aporte de coordinación en obra

1 de noviembre de 2026 · Español · SOLO REVISIÓN / MEDICIÓN EN OBRA · No autoriza construcción, cortes, instalación eléctrica preliminar ni cierre.

Objetivo: ayudar a John y a los responsables actuales de cocina y electricidad a acordar dónde se necesitan estructura y soportes antes de definir las rutas eléctricas. Tisa asignó a John el trabajo actual de estructura para electricidad; la ubicación exacta y la fecha aún no están confirmadas. El responsable de cocina conserva la geometría de muebles y ambiente; el electricista decide métodos, ubicación de cajas y aceptación eléctrica.

Secuencia: establecer la ubicación física del muro y completar la estructura que requiere John → validar ubicaciones, alturas y montaje de cajas y rutas → determinar cajas, cable y materiales exactos → asignar instalación preliminar delimitada con revisión de oficios → revisar e inspeccionar según corresponda antes del cierre. La planificación, el inventario y la cuantificación provisional pueden avanzar en paralelo. Tisa puede planificar y la cuadrilla puede instalar cables después de la carpintería cuando el alcance delimitado y las revisiones estén aceptados.

Muro por comprobar: la fuente de cocina identifica la abertura del muro este del refrigerador para cerrar: cerrar la abertura DERECHA de la foto indicada por la propietaria y conservar la IZQUIERDA y la ventana. Es una interfaz identificada, no prueba de que sea el único muro al que se refiere Tisa. Con John y el responsable de cocina, identificarla en obra y registrar ancho y altura reales entre jambas, distancia de cada jamba a la esquina sureste y a la abertura conservada, cara actual de montantes, profundidad del muro, plano terminado previsto y referencia del piso. Las 88 pulgadas nominales del tramo este son una asignación de diseño, no una medida del cierre ni un plano de muro aprobado. Comparar el plano propuesto con muebles, refrigerador y paso; confirmar requisitos estructurales y de dintel antes de fijar la estructura. Las medidas y la ubicación real del muro están pendientes.

Qué puede comprobar John durante el recorrido

1. Fechar cada croquis y foto. Identificar muro sur del fregadero, muro este del refrigerador, muro oeste de la estufa y entrada. Registrar la esquina o moldura inicial de cada medida horizontal e indicar si las alturas parten del contrapiso o del piso terminado. Medir la diferencia entre ambos niveles. Registrar largos reales de muros y altura del techo; no sacar medidas a escala de los dibujos.

2. Localizar y marcar caras y centros visibles de montantes, soleras, dinteles, refuerzos y profundidad del muro. Registrar obstáculos, cables y tuberías existentes y cualquier elemento posiblemente estructural. Fotografiar antes de cubrir. Detenerse antes de cortar, mover, perforar o entallar un elemento hasta que el revisor responsable acepte el detalle estructural.

3. El marcado de muebles es una tarea asignada a la cuadrilla: usar el Magicplan existente de Unidad 4 y el plano de muebles definido, con el dibujo vigente del responsable de cocina y referencias identificadas, para marcar las huellas de muebles bajos y electrodomésticos, rellenos, soporte del lavavajillas y centro del fregadero. John o Tisa verifica las marcas contra el plano y registra los conflictos reales antes de finalizar la estructura y ubicación de cajas. No afirmar que las marcas existen hasta documentarlas. Verificar espacios y funcionamiento de puertas y extraíbles. La alacena empotrada requiere revisar abertura terminada, profundidad, estructura y conflictos con instalaciones; el área de estudio de 32 pulgadas no es una abertura estructural. Los muebles altos opcionales y detalles del nicho siguen sin decidirse.

4. Marcar zonas propuestas de refuerzo para muebles y, una vez elegidos, la campana y las luminarias. Registrar puntos reales de fijación e instrucciones de instalación; verificar soportes y cambios estructurales con el oficio responsable. El nicho oeste de estufa y campana, ruta del ducto, altura y soporte siguen en revisión.

5. Marcar posiciones eléctricas propuestas, no liberadas: tomacorrientes de encimera este/sur/oeste; alimentación de refrigerador y estufa; lavavajillas y triturador con interruptor bajo el fregadero; conexión de campana; interruptores de entrada; interruptor/control remoto junto al fregadero; cajas de techo de luz principal y dos colgantes. Confirmar referencias horizontales y verticales, relación con puertas de muebles, fregadero, salpicadero, ducto y estructura, y soporte de luminarias. Revisar las luces bajo muebles y acceso a sus fuentes cuando se decidan los altos.

6. Trazar rutas posibles desde el subpanel D04 que abre al comedor hasta esos puntos, incluidos cruces por ático, bajadas e interconexiones. Registrar obstáculos reales y lugares accesibles para cajas de conexión y fuentes. Después de que el electricista acepte método y ruta permitidos, medir cada tramo y cola de conexión, identificar conductores e inventariar cable utilizable. Esta nota no establece longitudes ni cantidades de rollos.

Interfaz de puerta corrediza de baño

John informa una hoja de **28 pulgadas de ancho × 1 3/8 pulgadas de espesor**; Ervin informó antes **1 1/2 pulgadas de espesor**. Conservar ambas atribuciones y verificar en obra la hoja real, armazón del bolsillo, recorrido completo, abertura visible y aspecto de las molduras con el responsable de baño. Antes de colocar cajas, cables, fijaciones o refuerzos en o cerca del bolsillo, el electricista y el responsable de estructura deben verificar la separación real durante todo el recorrido y el método de cableado propuesto. No inferir una abertura estructural ni un hueco libre a partir del ancho o espesor de la hoja.

Condiciones de liberación

• **Medición preparada:** John está presente, el acceso está acordado y un registro fechado de croquis y fotos muestra referencias de medida, montantes, obstáculos y puntos propuestos de muebles, luminarias, cajas y rutas. Las dimensiones desconocidas quedan pendientes.

• **Revisión de estructura:** el responsable de cocina y el revisor responsable de estructura concilian aberturas, refuerzos, soportes de electrodomésticos/campana, alacena e instalaciones con medidas reales y datos aceptados de productos. Una aprobación registrada identifica el trabajo concreto liberado. El recorrido de cocina no libera la estructura del panel D04: la caja real y su tapa compatible deben estar presentes, y deben revisarse la ubicación, las separaciones y el detalle de estructura.

• **Revisión de instalación eléctrica preliminar:** el electricista acepta ubicaciones finales, soporte, circuito/protección, ruta y método permitidos, separaciones de la puerta corrediza y coordinación con plomería y climatización. Acordar con los responsables los permisos e inspecciones necesarios antes del trabajo o de ocultarlo.

• **Cierre:** obtener pruebas o inspecciones aplicables y aprobación de los oficios responsables; conservar acceso a cajas y equipos que lo requieran. Detenerse ante cualquier conflicto pendiente de estructura, electricidad, plomería, climatización o puerta corrediza.

Fuentes y responsabilidades

• Responsable de cocina: `kitchen/work/sprint-input-2026-11-02-r1/Kitchen-Sprint-Input-R1-ES.md`, K-S03–K-S05; Rev B con enmienda B-P1, K101–K105, K201–K202, K301–K306 y K401–K402. El responsable actual de cocina concilia los cambios.

• Responsable eléctrico: `electrical/2026-11-01-eaton20/outputs/ELECTRICAL-WORKING-BRIEF-E20-R1-ES.md` y `outputs/Circuit-and-Romex-Takeoff-REVIEW-ES.csv`. E20 y D04 siguen solo para revisión.

• Dimensiones de puerta corrediza: informes de John y Ervin transmitidos por la propietaria, 1 de noviembre de 2026; no se midieron independientemente en este registro.

La compra del panel sigue detenida según la instrucción; no hay compra automática ni pago sin aprobación de la transacción vigente. Este aporte no autoriza recoger azulejos, enviar mensajes a trabajadores ni cambiar permisos. La versión inglesa es un archivo separado.